

R5.11.30現在 ひがしいちめの 東市布トンネル（仮称）の掘削進捗は 約98%（約1,142m）です。


位置図



完成 施工中 未着手

大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況


※表示は本線部分の進捗を表したものです
※模式図のため現場状況と一致しない場合があります



東市布トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率 : 98%

約98%（約1,142m）




トンネル全長約1,163m

① トンネル坑内の状況です。



② トンネル坑内の状況です。



※東市布トンネル（仮称）は、令和4年3月24日より本坑掘削に着手しました。