

主要事業の用地取得の進捗状況等について

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。
 ※「完成見込時期」等に関しては令和5年10月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。
 ※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。
 ※事業名称（事業認定単位）の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。
 ※「取用手続きへの移行の状況等」については、事業ごとの必要工事期間を勘案していることから、完成見込時期が同時期の事業であっても、異なる場合がある。

令和5年10月1日現在

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	取用手続きへの移行の状況並びに取用手続きに移行していない場合にはその理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率			
一級河川紀の川水系紀の川改修事業 (五條市二見地区)	平成29年10月	91%	着工済	令和8年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一級河川大和川水系大和川改修事業 (生駒郡安堵町窪田地区)	平成28年11月	92%	着工済	令和5年度以降	関係者の協力により任意協議を進め、今後取得すべき用地における工事着工時期である令和7年度までに用地取得が図られる見込みである。
一級河川大和川水系大和川改修事業 (斑鳩町三代川地区)	令和3年6月	93%	令和8年度以降	令和12年度以降	関係者の協力により任意協議を進め、今後取得すべき用地における工事着工時期である令和8年度までに用地取得が図られる見込みである。
一級河川淀川水系服部川改修事業 (伊賀市三田地区)	平成26年1月	97%	着工済	令和7年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一級河川淀川水系名張川改修事業 (名張市黒田地区)	令和2年4月	95%	着工済	令和7年度以降	任意協議を進めつつ、事業認定申請を準備中
一級河川加古川水系加古川改修事業 (加東市上滝野地区)	平成30年2月	96%	着工済	令和7年度	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一級河川加古川水系加古川改修事業 (加東市大門地区)	平成30年10月	88%	着工済	令和7年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一級河川九頭竜川水系足羽川ダム建設事業 (今立郡池田町小畑地内外)	平成27年7月	99%	着工済	令和11年度	手続開始告示済(令和3年12月28日)
紀伊山系直轄砂防事業 (北股川溪流保全工)	平成28年12月	89%	着工済	令和9年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
紀伊山系直轄砂防事業 (熊野川床固工群)	平成29年1月	90%	着工済	令和6年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
紀伊山系直轄砂防事業 (那智川砂防堰堤群)	平成30年7月	93%	着工済	令和8年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
木津川水系直轄砂防事業 (谷出第3・4堰堤)	平成28年12月	94%	着工済	令和5年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
木津川水系直轄砂防事業 (坂之下第2砂防堰堤)	令和4年12月	88%	令和7年度	令和9年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
一般国道2号 「相生有年道路」 (相生市若狭野町若狭野地内外)	平成30年3月	98%	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	事業認定告示済(令和5年5月30日)
一般国道2号 「神戸西バイパス」 (神戸市西区伊川谷町地内外)	平成7年	99%	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道8号 「塩津バイパス」 (長浜市西浅井町塩津浜地内外)	平成21年2月	82%	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道8号 「野洲東バイパス」 (野洲市小篠原地内外)	平成30年2月	99%	着工済	アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討のうえ、確定予定	事業認定告示済(令和4年3月16日)
一般国道8号 「米原バイパス」 (彦根市佐和山町地内外)	平成30年7月	98%	着工済	令和7年秋	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
一般国道9号 「夜久野改良」 (福知山市夜久野町地内外)	平成25年6月	97%	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道24号 京奈和自動車道「大和北道路」 (奈良市八条地内外)	平成28年10月	94%	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
一般国道27号 「西舞鶴道路」 (舞鶴市上安地内外)	平成29年4月	98%	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	任意協議を進めつつ、事業認定申請を準備中
一般国道163号 「精華拡幅」 (精華町柘榴地内外)	平成24年12月	85%	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道312号 「大宮峰山道路」 (京丹後市大宮町森本地内外)	令和2年10月	93%	着工済	完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。

都市計画事業の状況等について

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。
 ※「完成見込時期」等に関しては令和5年10月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。
 ※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

令和5年10月1日現在

事業名称 (事業承認単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率			
一般国道42号 「和歌浦地区歩道整備事業」 (和歌山市和歌浦中地区)	令和元年7月	74%	令和6年度以降	令和7年度以降	事業承認告示日(令和2年3月30日)