

主要事業の用地取得の進捗状況等について

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。
※「完成見込時期」等に関しては令和7年10月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。
※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。
※事業名称(事業認定単位)の区間(区域)の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載している。
※「収用手続への移行の状況等」については、事業ごとの必要工事期間を勘案していることから、完成見込時期が同時期の事業であっても、異なる場合がある。

令和7年10月1日現在

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手続への移行の状況並びに収用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率			
一級河川紀の川水系紀の川改修事業 (五條市二見地区)	平成29年10月	91%	着工済	令和8年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一級河川紀の川水系紀の川改修事業 (紀の川市藤崎地区)	令和3年2月	83%	着工済	令和8年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
一級河川大和川水系大和川改修事業 (斑鳩町三代川地区)	令和3年6月	97%	令和8年度以降	令和12年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一級河川淀川水系服部川改修事業 (伊賀市三田地区)	平成26年1月	97%	着工済	令和8年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一級河川淀川水系名張川改修事業 (名張市黒田地区)	令和2年4月	100%	着工済	令和8年度以降	事業認定告示済(令和6年3月14日) 用地取得完了
一級河川円山川水系円山川改修事業 (豊岡市中郷地区)	平成28年2月	99%	着工済	令和8年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
一級河川円山川水系円山川改修事業 (豊岡市鶴岡・日置地区)	平成28年5月	95%	着工済	令和8年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
一級河川九頭竜川水系足羽川ダム建設事業 (今立郡池田町小畑地内外)	平成27年7月	99%	着工済	令和11年度	手続開始告示済(令和3年12月28日)
木津川水系直轄砂防事業 (谷出第3・4堰堤)	平成28年12月	94%	着工済	令和8年度以降	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
一般国道2号 「相生有年道路」 (相生市若狹野町若狹野地内外)	平成30年3月	100%	着工済	完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で 確定予定	事業認定告示済(令和5年5月30日) 用地取得完了
一般国道2号 「神戸西バイパス」 (神戸市西区伊川谷町地内外)	平成7年	99%	着工済	完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で 確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道8号 「塩津バイパス」 (長浜市西浅井町塩津浜地内外)	平成21年2月	84%	着工済	完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で 確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道8号 「敦賀防災」 (敦賀市拳野地内外)	令和元年10月	91%	着工済	完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で 確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
一般国道24号 京奈和自動車道「大和北道路」 (奈良市八条地内外)	平成28年10月	99%	着工済	完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で 確定予定	事業認定告示済(令和7年2月21日)
一般国道27号 「西舞鶴道路」 (舞鶴市上安地内外)	平成29年4月	99%	着工済	完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で 確定予定	事業認定告示済(令和6年10月1日)
一般国道163号 「精華拡幅」 (精華町柘榴地内外)	平成24年12月	86%	着工済	完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で 確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
一般国道176号 「名塩道路1－2工区」 (西宮市山口町下山口地内外)	令和7年9月	92%	着工済	完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で 確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進めていくとともに、事業の完成時期を勘案しながら、事業認定手続の要否を判断する。
一般国道312号 「大宮峰山道路」 (京丹後市大宮町森本地内外)	令和2年10月	99%	着工済	完成に向けた円滑な事業 実施環境が整った段階で 確定予定	関係者の協力を得ながら、当面の間、任意協議を鋭意進め、事業の完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。

都市計画事業の状況等について

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。
※「完成見込時期」等に関しては令和7年10月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。
※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

令和7年10月1日現在

事業名称 (事業承認単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率			
一般国道42号 「和歌浦地区歩道整備事業」 (和歌山市和歌浦中地区)	令和元年7月	90%	着工済	令和8年度以降	事業承認告示日(令和2年3月30日)