

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和3年8月

TOPICS1 小松拡幅北小松トンネル工事

R3.8月 撮影

トンネル工事

R3.6.16(北小松トンネル工事)の掘削が完了しました。引き続き、覆工コンクリート等の施工を進めます。




TOPICS2 小松拡幅北小松高架橋(A1-P5)PC上部工事

R3.8月 撮影

上部工事

北小松高架橋の上部工事 (A1-P5)を行っています。



TOPICS3 小松拡幅北小松地区P23橋脚周辺

R3.8月 撮影

橋脚工事

樹下神社前の橋脚工事 (P22、P23、P24橋脚) は完了しました。




TOPICS4 小松拡幅滝川橋上部(2期)工事


R3.8月 撮影

上部工事

滝川橋の上部(2期)工事が完了しました。



地区名	大津市 北小松地区									
延長	0.40 km	0.41 km	0.70 km	0.60 km	0.40 km					
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	



凡例	未着手	発注手続中	施工中	完成
----	-----	-------	-----	----

