

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和5年9月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事 アスベストの撤去状況

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。

R5.9月撮影



TOPICS 1 野洲栗東バイパス出庭地区函渠設工事

改良工事
栗東市域の出庭地区のボックスカルバートの工事を進めています。

R5.9月撮影



TOPICS 2

中ノ井川橋上部工事
橋梁上部の架設工事を進めています。


R5.9月撮影



TOPICS 3

橋梁下部工事
国道1号と8号の分岐区間で下部工事を進めています。

R5.9月撮影



地区名	野洲市								守山市	栗東市											
	小椋原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区				野洲川橋	立入地区	出庭地区			中地区	宅屋地区	大橋地区	手原地区					
延長				1.90 km					0.60 km					2.20 km							
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工		
至:竜王町	→ 行畑高架橋		→ 三上高架橋				→ 七間場高架橋		→ 野洲川橋			→ 出庭高架橋			→ 出庭3号高架橋		→ 中ノ井川橋		→ 大橋高架橋		至:草津市
	A1 P1 P2	P14	P17 P21 P23 P25 P28	P2 P3 P4 P5 P6 P7	P8 P9 P10 A2	P1 P2 P3 P4	P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14														

凡例 ■ : 未着手 ■ : 発注手続中 ■ : 施工中 ■ : 完成



※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。