

野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和6年9月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事 アスベストの撤去状況

R6.9月 撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。



TOPICS 1 野洲栗東バイパス出庭地区横断橋設置工事、野洲栗東バイパス出庭地区南側他設置工事、野洲栗東バイパス出庭地区道路改良(2期)工事、野洲栗東バイパス中地区南側他設置工事、野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、野洲栗東バイパス宅地区道路改良工事

R6.9月 撮影




改良工事
栗東市域の出庭地区のボックスカルバートの工事を進めています。

TOPICS 2 野洲栗東バイパス出庭3号高架橋上部工事、野洲栗東バイパス大橋北地区擁壁設置他工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋高架橋上部工事、野洲栗東バイパス手原地区道路構造物工事

R6.9月 撮影

出庭3号高架橋・大橋高架橋上部
現在、橋桁の製作を工場で行っています。




TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス名神OFFランプ橋脚上部工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋橋脚上部工事

R6.9月 撮影

名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部や本線の改良工事を行っています。

名神OFFランプ橋脚上部工事
現在、橋桁の製作を工場で行っています。



地区名	野洲市										守山市		栗東市																					
	小幡原地区		妙光寺地区		行畑地区		三上地区						立入地区		出庭地区				中地区		宅屋地区		大橋地区		手原地区									
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km												0.36km		0.20km		0.12km					
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工				鋼橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工		鋼橋	土工					
	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋				出庭高架橋				出庭3号高架橋				中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋	
至:竜王町																																	至:草津市	
	A1	P2	P7	P12	P17	P23	P26	P28	P29	P30	P31	P32	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2	A1	P1	P2	P3	P4						
	アスベスト撤去																																	

凡 例


: 未着手

: 発注手続中

: 施工中

: 完成

凡例
黄色 : 未着手
青 : 発注手続中
赤 : 施工中
黒 : 完成



※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。