

# 第 16 回 九頭竜川水系足羽川ダム 事業費等監理委員会の結果概要について

1. 開催日時：令和 5 年 5 月 11 日（木）14:00～15:30

2. 開催場所：足羽川ダム工事事務所 1 階 第一会議室  
福井市成和 1 丁目 2111

3. 委 員：

桑 原 美 香 （福井県立大学経済学部 教授）  
◎角 哲 也 （京都大学防災研究所  
水資源環境研究センター 教授）  
藤 本 明 宏 （福井大学 学術研究院工学系部門  
建築建設工学講座 准教授）  
水 草 浩 一 （土木研究所 河道保全研究グループ  
水工チーム 上席研究員）

◎ 委員長（\* 5 0 音順・敬称略）

4. 結果概要

●足羽川ダム建設事業の進捗状況、今後の事業の見込み、コスト縮減及び工期短縮の検討について報告し、委員に確認を頂いた。

●委員からのご意見及び助言

○社会的要因の変化による物価上昇や、導水トンネル・転流工・堤体工・県道付替に関する地質の当初想定との相違、ダム用仮設備や地元との協議・調整による計画の見直しなど、変更項目とその要因について概ね確認ができた。

○上記を踏まえ、事業費および工期への影響について精査を進めると共に、更なるコスト縮減および工期短縮について引き続き検討を行うこと。