


大津信楽線付替工事ニュース

令和元年11月18日



パツカンバーは
QRコードを讀込
み大戸川の工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日
変更工期：～令和元年12月26日



工事進捗

現場代理人から一言

10月末でアーチカルバート基礎工の作業が完了しました。
11月は、本工事メイン作業のアーチカルバート本体工が始まります。



11月から仮橋撤去作業、アーチカルバート本体工、補強土壁工と現場が大きく移り変わりますが、安全に少しでも早く工事が完了できるように努力します！！

現場代理人
森田 圭一



大津信楽線付替工事ニュース

令和元年11月18日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工期：平成30年12月28日～令和元年11月30日

11月



「大津信楽線桐生地区道路改良その他工事」は、路床盛土を施工中です。

【現在の作業】・路床盛土整形 【今後の予定】・仮設資材撤去・後片付。

路床盛土施工状況



現場代理人の声

木枯らし1号も吹いて、いよいよ冬突入。乾燥するから火元注意だよ。インフルエンザも予防と対策しないとね！御安全



株式会社 内田組

【現場事務所】
【電話】
【FAX】

滋賀県大津市上田上桐生町地先
077-549-3911
077-549-3911






工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事

工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁（L型擁壁）を施工します。】

11月



【工事の進捗】 A1橋台の深礎工を施工しています。 【今後の予定】 A2橋台の土留・仮締切と床掘を行います。

A1橋台 深礎工

作業状況

深礎工の施工を進めています。深礎の本数は4本、外径はφ2500mm、深さは3.5mです。土留を設置し下へと掘り下げます。



A2橋台 仮設工

床掘を行う前に、土留・仮締切（除去式アンカー）を施工しています。しかし、地中の転石が多く思うように削孔できません。



現場代理人のコメント

11月に入り一日の寒暖差が激しくなってきました。風邪やインフルエンザにかからないよう健康にも気を配り、安全第一で作業をしています。工事へのご理解、ご協力を引き続き頂きますようお願い致します。

請負者：西村建設株式会社
現場代理人：森本 順
携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0100


大津信楽線付替工事ニュース

令和元年11月18日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸下流部道路改良その他工事
工期：令和元年8月31日～令和2年3月10日



【現在の作業】法面の切土掘削と土砂等運搬を行うための工事用道路を施工中です。

【今後の予定】工事用道路を施工しながら、掘削、土砂運搬を行います。12月初旬より、2号補強土壁部の地盤改良を開始。

工事用道路の施工状況

現場代理人のコメント



準備作業が完了し、11月より本格的に作業を開始しました。風邪などひかないよう健康管理に気をつけます。現場作業も安全第一で進めてまいります。

現場代理人
米田 剛



Onyama (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上牧町地先
077-549-2587
077-549-2588