# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年6月15日



パックナンパーは QRコードを読込み 大戸川ダム 工事事務所HPへ

工事名:大津信楽線新4号橋上部工工事工期:令和2年2月18日~令和3年7月30日





現場位置図



現場の進捗状況

R3.5.28撮影

PC箱桁製高、 を表示で を表示で をできるで できるで でいるが 





## 現場代理人のコメント

現場作業は予定通り進行しています。今月の作業予定は、仮設足場の解体、後片付けを予定しています。工期も残り1ヶ月強となり最も危険な解体作業に入ります。安全第一で作業いたしますので、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。





請 負 者:昭和コンクリート工業(株)

現場代理人:渡邉泰全

携帯電話: 080-4064-1368

現場事務所:大津市上田上桐生町地先事務所TEL:077-549-2370

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年6月15日



**パックナンパーは** QRコートを読込み 大戸川ダム 工事事務所HPへ

工事名:大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事工期:令和2年11月7日~令和3年11月19日









【現在の作業】作業に支障をきたす転石の破砕・撤去が完了しましたので、樹木の伐採搬出が行えるよう、クレーンヤードを設置しております。 【今後の予定】6月初旬より、補強土壁が完成した部分の足場を撤去いたします。その後 6月中旬より、樹木の伐採を行いクレーンにて搬出を行 います。

## 工事現場の施工状況

# 施工状況(今月) 転石破砕後

### 監理技術者のコメント

急峻な地形での作業ですので、 細心の注意を払いながら施工を しております。

日中気温の高い日が多くなって きましたので、熱中症など健康 管理にも気を付けています。 1日でも早い完成を目指し頑張 ります。引き続きご理解ご協力 の程、宜しくお願いいたします。



監理技術者 米田

OhW/MM/ ㈱大山建設

現場事務所 電話 **FAX** 

大津市上田上桐生町地先 077-549-1700 077-549-1705

# 大津信楽線付替工事ニュース

令和3年6月15日



パックナンパーは QRコートを読込み 大戸川ダム 工事事務所HPへ

工事名:大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事工期:令和3年1月8日~令和3年10月31日









現在の施工位 施工写真② 施工写真①

## 現在の施工位





施工写真②



現場代理人コメント

例年よりも早い梅雨時期となり、雨天に注意 すべき時期となりました。線状降水帯による災 害が生じている地域もあるようです。 雨量の多 い日には現場の巡視を行い、安全に努めて参

って、今後、切土補強土工の施工の為、工事用車両による転石及び土砂の搬出が予想されます。一般車両優先で行いますのでご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

現場代理人 佐野 邦生



**◆▲↑↑↑▲◆◆**. 八田建設株式会社

現場事務所 電話 **FAX** 

大津市上田上桐生町地先 077-549-0151 077-549-0155