令和4年3月15日



n'ックナンn'-は QRコート'を読込み 大戸川ダム 工事事務所HPへ

工事名:大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事 エ 期:令和2年11月7日~令和4年5月20日









【現在の作業】11号補強土壁基礎部の鉄筋挿入を行っています。

【今後の予定】11号補強土壁の鉄筋挿入完了後、基礎コンクリートの鉄筋組立 → 型枠組立 → コンクリート打設を繰り返し行っていきます。

#### 工事現場の施工状況

# 施工状况 (1月末) 施工状况 (2月末) 新7号橋 11号補強土壁(排壁工事)



### 監理技術者のコメント

現在、法面工事はほぼ完了し、 春先に植生基材(種子)吹付を行って完成します。

嬢壁工事の鉄筋挿入は、2/3が施工済みで完了後、基礎コンクリート(左記図)の施工を行います。厳しい寒さも幾分和らいできましたが、朝夕寒い日がまだしばらく続きますので、皆様もお体にお気をつけ下さい。今後も早期完成を目指し頑張ります。



監理技術者 米田

剛

# OhW/MM/ ㈱大山建設

11号補強土壁

現場事務所 電話 FAX 大津市上田上桐生町地先 077-549-1700 077-549-1705

令和4年3月15日



n'ックナンn'-は QRコート'を読込み 大戸川ダム 工事事務所HPへ

工事名:大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事 エ 期:令和3年1月8日~令和4年3月22日











施工状況写

鉄筋挿入工

#### 現場代理人コメント

植生工

緑化型受圧板設置状況

現在、当該工事完了の令和4年3月22日に向けて、新5号橋〜新6号橋間で切土補強土工(鉄筋挿入・植生工)の作業を行っております。

工期も残すところ少なくなってきましたが、作業員一同、コロナウイルス感染対策を実施しながら、安全第一で工事を進めて参ります。

今後ともご理解・ご協力の程、宜しくお願い致 します。

現場代理人 佐野 邦生



現場事務所 電 話 FAX 大津市上田上桐生町地先 077-549-0151 077-549-0155

令和4年3月15日



n'ックナンn'-は QRコート'を読込み 大戸川ダム 工事事務所HPへ

工事名:大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事 エ 期:令和3年6月17日~令和4年6月15日

3月



#### 工事現場全景(新3号橋から新8号橋に向けて)



#### 工事現場全景(新8号橋から新3号橋に向けて)



#### 新6~7号橋間施工箇所





新7~8号橋間施工箇所



現場代理人:寺内 敬嗣

新6~7号橋間の10号補強土壁については軽量盛土工施工開始です。3号橋~4号橋にかけて施工 開始します。7号橋~8号橋については、設計見直し後着手していく予定です。 また、工程の短縮を図り早期完成を目指します。ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。





株式会社 アクト

現場事務所 電話

大津市上田上桐生町地先 077-549-0010


令和4年3月15日




n'ックナンハ'ーは QRコート'を読込み 大戸川ダム 工事事務所HPへ

工事名:大戸川ダム付替県道大津信楽線新2号橋上部工事 エ 期:令和3年4月1日~令和4年3月31日









【現在の作業】 上部工架設作業等、全ての作業を完了し、工事に使用した足場の解体作業を進めていきます。 【今後の予定】 解体作業および、ガードレールの設置作業を行い、工事完了となります。

### 工事現場の施工状況

施工状況(2月中旬) 壁高欄コンクリート打設作業

本工事の最後となるコンクリート打設作業を行っております。



施工状況(2月末)

全てのコンクリート打設を完了し、足場解体作業を進めております。



#### 監理技術者のコメント

2月中旬に、全てのコンクリート打設 (躯体構築)作業を終了しました。 3月より、工事に使用した足場等の 解体作業を進めております。 本工事も、残すところ上記の解体作業 またはガードレール設置作業となります。 3月中旬には、全ての工事作業を 終了し、工事完了を迎えます。 解体作業を残すのみとなります。 最後まで、安全第一で施工を進めて いきますので、ご協力お願いします。





オリエンタル白石株式会社



現場事務所 電話 FAX 大津市上田上牧町1131番地 050-5371-1843 050-5371-1844

令和4年3月15日



n'ックナンn'-は QRコート'を読込み 大戸川ダム 工事事務所HPへ

工事名:大戸川ダム付替県道大津信楽線新5号橋上部工事 エ 期:令和3年3月31日~令和4年3月25日

3月







現場作業は2月末に無事故で 全工程を終了することが出来 まして、今月の17日の完成 検査をもって、工事の完成を 迎えます。

工事期間中は、地域の皆様の ご理解・ご協力を頂きまして 誠にありがとうございました。



現場代理人 實 扇太郎



株式会社 名村造船所 NAMURA SHIPBUILDING CO.,LTD.


現場事務所 大津市上田上桐生町地先 TEL&FAX 050-5444-5662

令和4年3月15日



**パックナンパーは** QRコートを読込み 大戸川ダム 工事事務所HPへ

工事名:大戸川ダム付替県道五本松交差点設置その他工事 エ 期:令和3年8月5日~令和4年4月9日





現場代理人:野々村 英樹

令和4年2月は付替県道五本松交差点を設置することができました。一部現道に置き式ガードレール 設置工事を3月に施工する予定です。工事完工に向けて作業員一同安全第一で工事を進めて参りま すので引き続き、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。





現場事務所

電話

大津市上田上桐生町地先 077-549-0010

令和4年3月15日



パックナンパーは QRコートを読込み 大戸川ダム 工事事務所HPへ

工事名:大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事 エ 期:令和3年8月11日~令和4年5月28日







桐生辻トンネル起点側(大津方面)から撮影

桐生辻トンネル終点側(甲賀方面)から撮影

【現在の作業】 トンネル照明器具取付作業等を行っています。









トンネル照明器具が納品され、ト ンネル照明器具取付作業が完了し ました。

今月は、トンネル照明分電盤設置、 引込柱灯設置、LED式凍結注意表 示板設置を行っていきます。

今月に入り日中の気温が上がり、 作業しやすい気候になってきまし た。朝晩はまだ寒いので体調管理 に気を付けて安全第一にて作業を 行って参ります。

今後もご理解、ご協力のほどよろ しくお願い致します。



現場代理人 下矢 智一



Dewey 株式会社デューイテクニカル

現場事務所 電話

大津市上田上桐生町地先 077-549-0007