

第7回 中部縦貫自動車道事業費等監理会議 議事概要

1. 開催日時：令和6年8月8日（木）15:20～15:50

2. 開催場所：嶺南振興局敦賀土木事務所 3階 大会議室

3. 出席者：福井県 土木部長 田中 克直
道路建設課長 砂村 秀成
高規格道路課長 小川 裕樹
近畿地方整備局
道路部長 田中 倫英
福井河川国道事務所長 野村 文彦

4. 議 事：

○大野油坂道路事業の進捗状況等について確認した。

（事業進捗状況）

- ・国より九頭竜・油坂区間の新子馬巣谷橋（仮称）において発生している工事課題について、以下の報告があった。

① 新子馬巣谷橋の下部工事に隣接する切土法面が崩壊し、同時に下部工事のケーソン基礎の施工において、山側からの想定以上の土圧により、通常の工法ではケーソンの沈下が進まない状況。

安全を確保するため、法面崩壊の応急対策工事は完了したが、続く下部工事については、工事に時間を要している。

現在、ケーソンの周りを削孔し、土圧を軽減させるための対策工事を進めている。

② 下部工事の完成後、上部工を架設するための設備等を設置する地盤に地すべりを起こす可能性がある破碎帯が発見された。

- ・以上、新子馬巣谷橋のこれら工事課題については国において有識者検討会を設置し、今後の対応について検討を実施していくことを確認した。

○福井県から以下の要請があった。

- ・有識者検討会の結果については、すみやかな共有をお願いしたい。
- ・大野油坂道路（九頭竜～油坂間）開通について、工事の安全確保を前提に、一日も早く実現していただきたい。

以 上