

## 5.今後のスケジュール(案)

---

# 5. 今後のスケジュール(案)

			対応状況	令和6年度	令和7年度												令和8年度～	備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大蔵・舞子海岸の 空洞対策検討委員会				第1回 ● 3/26			第2回 ● 7/3			第3回 ● 10/24		第4回 ● 12/11				第5回 ● <div>※追加調査・対策工事 の進捗状況を踏まえ、 開催時期 や開催方法に ついて検討</div>	第5回以降の開催は必要に応 じ検討	
追 加 調 査	カメラ調査		完了		<div>台風期終わりまで</div>												※追加調査・対策工事 の進捗状況を踏まえ、 開催時期 や開催方法に ついて検討	
	開削調査	レーダー探査 削孔調査	完了															
		開削調査	完了															
	波浪変形計算		完了															
	水圧式波高計観測		実施中									対策工実施前		対策工実施後		対策工事の実施前・後の状況 を観測		
対策工法の検討			完了															
対策パターン(箇所毎の対策工法 の組み合わせ)の検討			完了															
対策工事の実施			今後実施														対策工事完了後に初回のモニ タリング計測を実施予定 (以降、年1回の実施を基本と する)	
立ち入り制限				一部解除 ★ 4/23～												解除 ★ <div>※対策工事の進捗状況を踏まえ、 順次解除することも検討</div>	安全に利用いただけることが確 認された段階で解除	

※対策工事の実施状況等を踏まえ変更する場合があります