

熊野川河道掘削の取り組み状況

R7.1月末時点

凡例

区間名

掘削予定量 (R7.3末時点の掘削予定量)

- : 流域界
- : 河川
- : 掘削範囲



区間⑤【奈良県・三重県】

北山川
 堆積土砂 9万m³ (9万m³:完了)

支川
 堆積土砂 4万m³ (4万m³:完了)

整備計画 1.5万m³ (-)

区間①【和歌山県・三重県】

熊野川
 堆積土砂 23万m³ (23万m³:完了)

整備計画 13万m³ (13万m³:完了)

支川
 堆積土砂 11万m³ (11万m³:完了)

区間④【三重県】

支川
 堆積土砂 1.2万m³ (1.2万m³:完了)

区間③【奈良県】

熊野川 堆積土砂 173万m³ (173万m³:完了)

支川 堆積土砂 39万m³ (39万m³:完了)

区間②【和歌山県】

熊野川 堆積土砂 163万m³ (143.5万m³)

整備計画 13万m³ (13万m³:完了)

支川 堆積土砂 8万m³ (8万m³:完了)

区間①【国交省】

熊野川

激特対策 215万m³ (215万m³:完了)

緊特対策 90万m³ (90万m³:完了)

整備計画 570万m³ (30.8万m³)

河口

※除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性があります。