

堆積土砂の対応状況について（ダム 電源開発(株)西日本支店）

十津川筋（風屋貯水池・二津野調整池）堆砂処理計画・実績

（単位：千 m³）

| 処理地点 | 平成 23 年度 実績 | 平成 24 年度 実績 | 平成 25 年度 実績 | 平成 26 年度 実績 | 平成 27 年度 | | 備考 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|--------|
| | | | | | 計画 | 実績※ | |
| 風屋貯水池 | 0 | 189 | 138 | 130 | 110 | 13 | 神納川 |
| 二津野調整池 | 92 | 395 | 270 | 251 | 192 | 35 | 本川、西川他 |
| 計 (進捗率) | 92 | 584 | 408 | 381 | 302 | 48 (16%) | |

※ 平成 27 年 5 月末時点実績（四捨五入の関係で計が一致しない場合がある）

北山川筋（池原貯水池）堆砂処理計画・実績

（単位：千 m³）

| 処理地点 | 平成 23 年度 実績 | 平成 24 年度 実績 | 平成 25 年度 実績 | 平成 26 年度 実績 | 平成 27 年度 | | 備考 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------|---------|
| | | | | | 計画 | 実績※ | |
| 池原貯水池 (進捗率) | 20 | 20 | 4 | 7.2 | 堆砂測量結果を踏 まえ、河川管理 者・地元と協議 | 0 (0%) | 本川背水終端部 |

※ 平成 27 年 5 月末時点実績

平成27～29年度 十津川筋(風屋貯水池・二津野調整池)堆砂排除計画

