

国土交通省近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成23年10月5日(水) 20時30分
------	-------------------------

件名	平成23年台風12号により発生した 河道閉塞箇所における緊急工事の実施状況について
----	--

概要	<p>奈良、和歌山両県知事からの要請を受け、国土交通省近畿地方整備局は土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果を踏まえ、決壊や氾濫のおそれが特に高い河道閉塞箇所について、地域の安全・安心確保のための緊急工事を実施しています。</p> <p><b>赤谷地区、熊野、北股地区の10/5の作業状況 現地作業実施状況資料(別紙参照)</b></p> <p>現地作業写真の電子データ保存について(近畿建設記者クラブ内のパソコンのデスクトップに保存)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保存フォルダ名 : 20111005 赤谷・熊野・北股 対策工事</li> </ul> <p>データを取得される際は備え付けの名簿に社名等を記載願います。</p>
----	--

取扱い	_____
-----	-------

配布場所	<p>近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 和歌山県政記者クラブ、和歌山県政放送記者クラブ 和歌山県地方新聞協会 奈良県政・経済記者クラブ</p>
------	---

問い合わせ先	<p>国土交通省 近畿地方整備局 河川部</p> <p>河川調査官 中込 淳 (内線86-3624)</p> <p>河川計画課長 吉田 一 亮 (内線86-3611)</p> <p>河川工事課長 下野 公仁 (内線86-3711)</p> <p>代表 06-6942-1141</p> <p>直通 06-6945-6355</p>
--------	---

# 赤谷地区(土砂ダム)緊急対策工事

施工:鹿島建設(株)

ポンプ排水状況



排水ホース



※ 対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性があります。

写真内 矢印は撮影方向を示す。

仮排水路設置工 作業状況



油圧ショベル

## 10月5日(水)の作業内容

- ・ポンプ排水・仮排水路設置工事(1%)
- ・ポンプ排水(2.5m<sup>3</sup>/分)継続
- 油圧ショベル 0.7m<sup>3</sup>級 6台
- 油圧ショベル 1.2m<sup>3</sup>級 1台
- 10t級クローラダンプ 3台
- 7t級ブルドーザ 1台
- 作業員 18名

## (今後の予定)

- 10/6(木)の予定
- ・ポンプ排水・仮排水路設置工事
- ・排水ポンプ(2.5m<sup>3</sup>/分)継続
- 10/6以降の予定
- ・ポンプ排水・仮排水路工事を進める予定
- 天候に左右されることに留意してください。

赤谷地区(土砂ダム)緊急対策工事作業状況 航空写真



排水ホースの敷設状況



進入路設置状況



排水ホース

# 熊野地区(土砂ダム)緊急対策工事

施工:(株)大林組

仮排水路工 伐開状況



油圧ショベル

上池・下池連通工 作業状況



油圧ショベル



写真内 矢印は撮影方向を示す。

## 10月5日(水)の作業内容

- ・仮排水路工に伴う伐採工 全285mのうち100mを整備完了(35%)
- ・上池・下池連通工 全80mのうち5mを整備完了(6%)
- ・ポンプ排水(10m<sup>3</sup>/分)継続
- ・ポンプ排水増強の準備
- 油圧ショベル 0.45m<sup>3</sup>級 5台
- クローラダンプ 6t級 1台
- 作業員 19名

## (今後の予定)

- 10/6(木)の予定
- ・仮排水路工事
- ・上池・下池連通工
- ・ポンプ排水(10m<sup>3</sup>/分)継続
- ・クローラダンプ 6t級 1台追加予定
- 10/6以降の予定
- ・仮排水路工事を進める予定
- 天候に左右されることに留意してください。

# 北股地区(土砂ダム)緊急対策工事

施工:(株)熊谷組・(株)銭高組



写真内 は左の写真番号を示し、矢印は撮影方向を示す。

## 10月5日(水)の作業内容

・進入路設置工事 全1000mのうち350mを整備完了(35%)

油圧ショベル 0.7m<sup>3</sup>級 4台

油圧ショベル 0.4m<sup>3</sup>級 1台

作業員 13名

## (今後の予定)

10/6(木)の予定

・進入路設置工事

・現況測量

10/6以降の予定

・進入路設置工事を進める予定

天候に左右されることに留意してください。