

# 野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和7年12月

## TOPICS 1

野洲栗東バイパス野洲川橋右岸側上部工事、野洲栗東バイパス野洲川橋(P2-P8)橋上部工事、野洲栗東バイパス七間場高架橋P27橋脚他工事、野洲栗東バイパス七間場高架橋P31橋脚他工事、野洲栗東バイパス七間場高架橋上部工事

R7.12月撮影



野洲川橋の桁架設に向けた野洲川の瀬替えが完了しました。引き続き、架設工事に向けて準備を進めます。

P31橋脚及びON/OFFランプ橋台の躯体工事を進めます。

P30橋脚の杭打ち工事が完了しました。P28、P29橋脚の杭打ち工事を進めます。

## TOPICS 2

野洲栗東バイパス中地区道路改良工事、野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R7.12月撮影



引き続き、中・宅屋地区周辺の補強土壁及び防護柵の工事を進めます。

## TOPICS 3

野洲栗東バイパス大橋北地区道路改良工事、野洲栗東バイパス大橋北地区道路構造物設置他工事、野洲栗東バイパス宅屋地区道路改良工事

R7.12月撮影



引き続き、県道片岡栗東線周辺の補強土壁及び防護柵の工事を進めます。

## TOPICS 4

野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス手原高架橋橋上部工事、野洲栗東バイパス手原南地区道路構造物設置他工事、野洲栗東バイパス大橋南地区護壁設置他工事

R7.12月撮影



引き続き、国道1号、8号の分岐区間で本線の改良工事を進めます。

手原高架橋の桁架設工事に向けて転回路工事を進めます。

栗東第二ICから国道8号へ接続するオフランプの切替工事を進めます。



野洲栗東バイパス事業【事業延長:L=4.7km】

工程精査中  
野洲市小篠原～(主)守山栗東線(延長約2.8km)

令和8年度(部分開通予定)  
※暫定2車線  
(主)守山栗東線～栗東市手原(延長約1.9km)

- 【凡 例】
- : ハーフランプ
  - : フルランプ
  - : 土工
  - : 橋梁
  - : 国道等
  - : 県道・市道等

地区名	野洲市										守山市		栗東市																
	小篠原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区							立入地区		出庭地区			中地区		宅屋地区			大橋地区		手原地区						
延長	1.90 km										0.60 km		2.20 km										0.36km		0.20km		0.12km		
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工			鋼橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工				
	行畑高架橋				三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋				出庭高架橋							出庭3号高架橋		中ノ井川橋		大橋高架橋		名神OFFランプ橋		手原高架橋	
至:竜王町																													