

# 湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート

令和7年1月

## TOPICS 1 湖西道路真野地区他道路改良他工事、湖西道路真野地区舗装工事

R7.1月撮影

京ヶ山の切土工事を進めています。  
切土完了後は、拡幅車線の舗装工事を行います。



## TOPICS 2 湖西道路真野地区舗装工事、湖西道路仰木の里地区舗装工事、国道161号安曇川町上小川地区改良工事

R7.1月撮影

拡幅部の盛土工事を進めており、その後、舗装工事を行います。



## TOPICS 3 湖西道路仰木の里北地区遮音壁設置工事、湖西道路仰木の里地区舗装工事

R7.1月撮影


法面の伐採作業をしており、今後遮音壁の設置  
工事を進めていきます。




## TOPICS 4 湖西道路雄琴地区舗装工事、湖西道路千野地区舗装工事

R7.1月撮影

舗装工事で側溝、緑石、舗装を進めています。



### 平面図



### 断面図

地区名	大津市	
延長	0.53 km	0.88 km
道路構造	土工	土工
真野IC	天神川橋	御呂戸川橋
	0.18 km	1.15 km
	鋼橋	PC橋
雄琴川橋	雄琴川橋	大正寺川橋
	0.82 km	1.23 km
	PC橋	土工
仰木雄琴IC	高橋川橋	坂本北IC
	0.15 km	0.27 km
	土工	鋼橋
	0.35 km	0.21 km
	既設橋	土工
	0.40 km	

- 凡例
- 黄色: 未着手
  - 緑色: 舗装未施工
  - 灰色: 舗装完了
  - 青色: 発注手続中
  - 赤色: 施工中
  - 黒色: 完成

