




大和川保田遊水地越流堤他工事【株式会社 吉田組】



工事概要

新規工事

○大和川、飛鳥川、曽我川が流れる保田地区で大雨時に洪水を貯蔵し、河川水位の上昇を抑える施設として越流堤を築造する工事です。

- ・掘削工 約10,000 m^3 ・盛土工 1,000 m^3 ・越流堤本体工一式・排水構造物一式
- ・減勢池工一式 コンクリート量 v = 約600 m^3
- 平張コンクリート (厚さ = 200mm) 約7,000 m^2



上田 智造

岩永 健太郎



社員紹介




- この度「大和川保田遊水地越流堤他工事」を受注しました【株式会社吉田組】です。他の施工業者様同様、無事故・無災害で安全に作業を進めてまいります。
- 現場代理人上田、管理技術者岩永を中心に工事を進めてまいります。

(左) 現場代理人 **上田 智造**
(右) 監理技術者 **岩永 健太郎**

現在の施工状況

- 4月1日に**曾我川取水堰撤去**の復旧に係る護岸ブロックの敷設作業が完了しました。
- 3月末より**北側拡幅盛土工事**に着手しました。28日より、盛土工事に向けて構造物撤去等の準備工を行っております。

曾我川取水堰撤去工



着手前(R5.10.24撮影)



現況写真(R6.4.19撮影)

現在は護岸ブロックの敷設まで完了しております。
残る作業としては、張芝工・光ケーブル復旧・天端舗装(敷砂利)を行います。

北側拡幅盛土・保田川水路工

北側拡幅盛土現況



北側拡幅盛土


保田樋門内水側撤去

R6.4.19撮影

3次元モデル(CIM)による完成予想図


先月号では**曾我川取水堰撤去工**のCIMを掲載しましたが、今回は現在施工中の**北側拡幅盛土**と今月から施工する**保田川水路工**のCIMを公開いたします！

・北側拡幅盛土



北側拡幅盛土

・保田川水路工



北側拡幅盛土

保田川水路工

曾我川取水堰撤去

今後の予定

- 引き続き堤防の復旧工事を行っていき、5月中に完了予定です。
- 復旧工事が完了次第、**保田樋門内水側撤去工**、**保田川水路工**を行います。
- 北側拡幅盛土**については、舗装等構造物の撤去が完了次第、盛土工事を行っていきます。

【問い合わせ先】

(注意) 記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571