



大和川保田遊水地掘削築堤他工事【(株)中和コンストラクション】

現在の施工状況

- **保田川水路工** 坂路工②(L=約47m)を行っています。
- **自由勾配側溝**の敷設(L=約160m)が完了しました。

現況写真 (R6.12.19撮影)



今後の予定

- **A地区** 森下組による砕石敷設の後、平張コンクリートを行います。

3Dモデル

空撮



9月号で紹介した、導水路工のブロック積みが7月中旬から約4か月かけて約2500個の積み上げが無事完了いたしました。

大和川保田遊水地越流堤他工事【(株)吉田組】

現在の作業状況と今後の予定

- 遊水地側の平張コンクリートの打設を行っています。
- 大和川側の越流堤本体施工を行っています。
- 今後、河川内の掘削作業と護岸工事を行っていきます。

施工状況



コンクリート厚が大きいので、ていねいに打設する必要があります。



斜面の施工であるため、表面の勾配を一定にするのに手間が掛かります。



側溝を水平に設置し、内部に流し込むコンクリートで排水勾配を付けます。

河川内の仮締切が完了しました。



汚濁防止フェンスにより濁水を低減しています。



河床掘削後、護床ブロックを敷設します。

大和川保田遊水地水路整備他工事【(株)森下組】

工事概要

- 遊水地内の水路を整備する工事です。
- A地区**に地下水対策工（自由勾配側溝、砕石敷設）を行います。
- 内水樋門**からの水路を**A地区**の水路に接続します。
- C地区**の表面に**平張りコンクリート**（約9,000m³）、底面に**防災調整池**を設置します。



工事の進捗状況

- A地区**
 - ・地下水対策工（自由勾配側溝、砕石敷設）を施工しています。
- C地区**
 - ・**防災調整池**が掘削完了し、**平張りコンクリート**を施工しています。
 - ・導水路工は**ボックスカルバート部**以外は完了し、河床工（コンクリート打設、砕石敷設）を行っています。

A地区の状況



C地区（防災調整池）の状況



令和6年12月23日撮影



【問い合わせ先】

(注意) 記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571