

保田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧
できます



大和川保田遊水地掘削築堤他工事【(株)中和コンストラクション】

現在の施工状況

○保田川水路工 坂路工(L=約47m)が完了しました。

現況写真 (R7.1.20撮影)



今後の予定

○A地区 平張コンクリートを引き続き、行います。

新年明けましておめでとうございます

本年も、無事故無災害を最優先に、
安全でスムーズな現場運営を進めてまいります
引き続き、皆さまのご協力とご尽力をよろしくお願いいたします。



2025



大和川保田遊水地越流堤他工事【(株)吉田組】

現在の作業状況と今後の予定

- 遊水地側の平張コンクリートの打設は、63%（面積）の進捗です。
- 大和川側の越流堤本体施工は、76%（Co打設量）の進捗です。
- 河川内の掘削作業は、78%（土量）の進捗です。【数値は1月17日時点】

施工状況



護岸工切土整形状況



越流堤配筋確認状況



越流堤本体コンクリート打設状況

工事期間の短縮のためプレキャスト製品を使っています



工場で製作したコンクリート（プレキャスト）製品を使用しています。

型枠工事が不要で据え付けるだけで基礎が完成します。

大和川保田遊水地水路整備他工事【(株)森下組】

工事概要

- 遊水地内の水路を整備する工事です。
- A地区**に**地下水対策工**（自由勾配側溝、砕石敷設）を行います。
- 内水樋門**から**A地区**までの**導水路工**を整備し、接続します。
- C地区**の表面に**平張コンクリート**（約9,000m³）、底面に**防災調整池**を設置します。



工事の進捗状況

- **A地区**
 - ・**地下水対策工**（自由勾配側溝、砕石敷設）を施工しています。
- **C地区**
 - ・**防災調整池**のコンクリートを打設しております。平時は川西町がオーバルトラックとして利用するため、柵の設置を行う等、今後は連携して整備を行っていきます。
 - ・**平張コンクリート**の前準備として、砕石敷設をしています。
 - ・**導水路工**は**ボックスカルバート工**が完了し、河床工（コンクリート打設、砕石敷設）を行っています。

A地区の状況



C地区（防災調整池）の状況



令和7年1月22日撮影



【問い合わせ先】

(注意) 記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571