



窪田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧
できます



大和川窪田遊水地岡崎川排水樋門築造他工事【(株)城内組】



工事概要





- 岡崎川に大型土のうで仮締切を設置して施工しています。
- 集水桝・遮水矢板・均しコンクリートが完了しました。
- 下図の接続桝・翼壁の施工を行っています。



仮締切（岡崎川下流より撮影）


翼壁

接続桝



遮水矢板・均しコンクリート完了

集水桝完了



集水桝完了



遮水矢板・均しコンクリート打設完了

大和川窪田遊水地掘削築堤他工事【(株)城内組】



工事概要



- 周囲堤防造成のための改良土の製造は年内で完了します。（39,200m³完了予定）改良プラントを令和7年1月中に撤去する予定です。



改良プラント
（ツイスター工法）



改良土
仮置き状況

大和川窪田遊水地東側内水取込樋門築造他工事【株山上組】

工 事 概 要

11月に打設した**樋門部**の生コンクリートが1か月の養生期間を経て、設計基準強度を満たしていることが確認できました！（養生については10月号参照）
また、**吐出水槽部**について、**吸水水槽部**から吐き出される水による樋門等への悪影響を防止するための施設の躯体の生コンクリート打設が完了し、養生をしている途中となります！
樋門部が完了しさらに当現場の全容がイメージしやすくなりました！

作 業 進 捗

12月20日作業風景




写真：樋門部型枠組立状況



接続函渠の鉄筋の組立が完了した写真です！写真の中央下部黒色の箇所に鉄筋がありこの後、型枠を組立て、生コンクリートを打設します！黒色部分はゴム質発泡体目地板と言い、完成した構造物と干渉を防ぐ役目があります！

1 月 の 予 定



1 15 30

排水機場工

水路工

樋門・樋管工

冬季休暇

流入水路工

6-1号水路

樋門部 樋管部

令和6年12月23日撮影



【問い合わせ先】

（注意）記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571