

第7回 足羽川ダム建設事業推進協議会 WG 議事概要

開催日：令和6年6月13日（木）

場 所：足羽川ダム工事事務所 第一会議室

出席者：近畿地方整備局	足羽川ダム工事事務所長	佐藤 弘行
	河川部 河川計画課長	小杉 恵
福井県	河川課長	高橋 義治
池田町	ダム対策室長	山崎 政弥

【目的】

『足羽川ダム建設事業推進協議会 WG』は、足羽川ダム建設事業の事業費等を適正に監理するため、国土交通省、福井県、池田町の三者間で事業進捗状況、今後の見通し及び事業費等について、情報共有を図ることを目的に設置されたものである。

本日の会議は、事業進捗状況とコスト縮減案の共有を議題として開催したものである。

【WG 概要】

- ダム本体、導水トンネル、付替道路の事業進捗状況について共有を行った。
- R6年度の物価上昇を考慮した事業費への影響について共有を行った。
- コスト縮減案の検討状況について共有を行った。

〈国からの報告事項〉

- 事業進捗状況について、R6年度の物価上昇等を考慮しても全体事業費に影響がないことと、工程についても遅れがないことを報告した。
- 第23回足羽川ダム建設事業推進協議会で報告したコスト縮減案の検討状況を報告し、引き続き福井県及び池田町と協力を図っていくことを確認した。

〈県・町の確認事項〉

- 事業進捗状況について、事業費内での進捗及び工程に遅れがないことを確認した。