

## 第3回 足羽川ダム建設事業推進協議会 WG 議事概要

日 時：令和5年5月30日（火）

場 所：足羽川ダム工事事務所 第一会議室

出席者：近畿地方整備局	足羽川ダム工事事務所長	佐藤 弘行
	河川部 河川計画課長	内田 佳希
福井県	河川課長	久野 茂嗣
池田町	ダム対策室長	山崎 政弥

### 【目的】

『足羽川ダム建設事業推進協議会 WG』（以下、「WG」という）は、足羽川ダム建設事業の事業費等を適正に監理するため、国土交通省、福井県、池田町の三者間で事業進捗状況、今後の見通し及び事業費等について、情報共有を図ることを目的に設置されたものである。

本日の会議は、足羽川ダム建設事業の事業費及び工期の精査状況及びコスト縮減・工期短縮の検討状況を議題として開催したものである。

### 【WG 概要】

#### 〈確認事項〉

- 社会的要因の変化による物価上昇や地質等現場条件の当初想定との相違、地元との協議・調整等による計画の見直しなど、変更項目とその要因に関する事業費の精査状況及び働き方改革関連法の影響等による工期の精査状況、コスト縮減・工期短縮の検討状況について九頭竜川水系足羽川ダム事業費等監理委員会に意見を求めることを確認した。

#### 〈国からの報告事項〉

- 社会的要因の変化による物価上昇や、導水トンネル・転流工・堤体工・県道付替に関する地質等現場条件の当初想定との相違、ダム用仮設備や地元との協議・調整による計画の見直しなど、変更項目とその要因に関する事業費の精査状況及び働き方改革関連法による影響等による工期の精査状況を提示し共有を行った。
- コスト縮減、工期短縮の検討状況を提示し、共有を行った。