

第5回 中部縦貫自動車道事業費等監理会議 議事概要

1. 開催日時：令和4年12月13日（火）11:00～11:30

2. 開催場所：福井県庁2階中会議室

3. 出席者：福井県 土木部長 高橋 伸輔
土木部副部長（技術） 田中 秀樹
道路建設課長 砂村 秀成
高規格道路課長 貴田 勝太郎

近畿地方整備局

道路部長 水野 宏治
福井河川国道事務所長 橋本 亮

4. 議 事：

○大野油坂道路事業の進捗状況等（資料－1）について確認した。

（事業進捗について）

- ・大野油坂道路について、大野～九頭竜間の令和4年度及び令和5年秋、九頭竜～油坂間の令和8年春の開通に向け、工事が進捗している。
- ・冠山峠道路について、令和5年内の開通に向け、工事が進捗している。

（事業費監理について）

- ・大野油坂道路（大野～九頭竜）について、資機材や労務費等の急激な物価上昇や、工程短縮のため中央分離帯等におけるプレキャスト部材への見直し等により、令和元年の再評価時の想定と比較して、事業費が約147億円（約12%）増額する。
- ・冠山峠道路について、資機材や労務費等の急激な物価上昇により、令和元年の再評価時の想定と比較して、事業費が約23億円（約8%）増額する。
- ・大野油坂道路（九頭竜～油坂）についても事業費の精査を行っており、精査し次第、速やかに結果を当会議で共有する。
- ・事業費等の監理体制の更なる改善に向けて国と県で一層連携して情報共有を行い、コスト削減に努めながら事業を推進していく。

（今後の予定について）

- ・大野油坂道路及び冠山峠道路については、今年度内に近畿地方整備局において事業評価監視委員会を開催し、再評価を実施する。
- ・再評価にあたっては、近畿地方整備局より福井県に対して、事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会を行い、福井県にて大野油坂道路（大野～九頭竜）や冠山峠道路の増額内容を確認後、回答予定。

以 上