

加古川水系河川整備計画 事業進捗結果一覧

目的別分類 【個票番号】	実施項目	詳細項目	指標 区分 ※1	これまでの 実施状況※2	年度実施状況※3		進捗状況 (H28年度末)				
					H27年度	H28年度					
流下能力の向上対策 【治水-1】	流下能力の向上対策	河道掘削	高砂・尾上	0.0k~2.8k	A	○(継続)	○	○	23%		
			古新	2.8k~3.8k	A	△				0%	
			平荘(その1)	3.8k~6.2k	A	○(継続)				43%	
			平荘(その2)	6.2k~9.8k	A	○(継続)				56%	
			来住・大島	16.2k~18.6k	A	○(継続)				100%	
			社・河合(その1)	26.6k~28.4k	A	△			○	25%	
			社・河合(その2)	28.4k~30.7k	A	△				0%	
			滝野・多井田(その1)	32.4k~33.8k	A	○(継続)	○	○		71%	
			滝野・多井田(その2)	33.8k~35.0k	A	△				0%	
			多井田	35.0k~36.4k	A	△				0%	
			東条川	1.0k~2.0k	A	△				0%	
			横断工作物の改良	古新堰堤・加古川堰堤	5.0k	A	△				0%
				河合頭首工【改築】	28.3k	A	△				0%
			橋梁の改良	栗田橋【改築】	23.1k	A	△			○	100%
		大門橋【架け替え】		27.9k	A	△				0%	
		滝見橋【架け替え】		34.6k	A	△				0%	
		堤防の整備	来住・大島	16.2k~18.6k	A	○(継続)	○	○		190%	
			社・河合(その1)	25.7k~28.4k	A	△				0%	
			社・河合(その2)	28.4k~30.6k	A	△				0%	
			社・滝野	30.7k~32.5k	A	△				0%	
滝野・多井田(その1)	32.5k~33.8k		A	△		○		11%			
滝野・多井田(その2)	33.8k~35.0k		A	△				0%			
多井田	35.0k~36.4k		A	△				0%			
東条川	0.0k~2.0k		A	△				0%			
河川管理施設の安全確保 【治水-2】	浸透対策	堤防浸透対策	A	○(継続)		○		49%			
	耐震対策	堤防の耐震照査		A							
		樋門・堰の耐震照査		A	○(継続)		○		36%		
		堤防の耐震対策		B	△				(該当箇所なし)		
		樋門・堰の耐震対策		B	△				0箇所		
外水(洪水)以外の対策 【治水-3】	高潮対策	高潮対策	A	△				0%			
	内水対策	関係機関との連携	C	○(継続)		○		なし			
		内水対策の実施 ※ハード対策	C	△				なし			
適正な水利権の許可 【利水-1】	適正な水利権の許可	水利権許可件数(新規・変更)	B	○(継続)	○			18件			
		許可水利権化の指導	C	○(継続)		○		H28年度実施			

【※1 指標区分の凡例】

- (A) 目標量が定められており実施量に応じて進捗率として評価可能なもの
- (B) 目標量が定められていないが実施量で評価可能なもの
- (C) 定量的な評価が困難であり、実施の有無を評価するもの

【※2 これまでの実施状況の凡例】

- : 完了及び評価年までに実施した項目
(継続的に実施する項目を含む)
- △ : 未着手の項目

【※3 : H27, 28年度の実施状況の凡例】

- : 当該年度において整備計画に対応したメニューを実施した項目。
- : 完了したことを示す。

加古川水系河川整備計画 事業進捗結果一覧

目的別分類 【個票番号】	実施項目	詳細項目	指標区分 ※1	これまでの 実施状況※2	年度実施状況※3		進捗状況 (H28年度末)
					H27年度	H28年度	
流水の正常な維持 【利水-2】	流水の正常な機能の維持 円滑な濁水調整	正常流量の確保日数	B	○ (継続)	○	○	2114日
		水位等リアルタイム情報提供の実施	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
		関係機関との濁水調整	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
		水資源に関する啓発、広報	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
生物の生息・生育・繁殖の場の整備 【環境-1】	生物の生息・生育・繁殖の場の整備	瀬再生	A	△			0%
		淵再生	A	△			0%
		わんど・たまり再生	A	○ (継続)	○	○	32%
		礫河原検討	A	○ (継続)			8%
		礫河原再生	A	○ (継続)			8%
		水際植生保全	C	△	○	○	H27年度H28年度実施
		干潟保全	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
魚類等の移動の連続性 【環境-2】	魚類等の移動の連続性	遡上状況の把握	B	○ (継続)	○	○	7年
		魚道の改良検討	A	○ (継続)			100%
		河川管理施設の改良	A	○ (継続)			100%
		許可工作物の改良	A	○ (継続)			33%
水環境の保全 【環境-3】	水環境の保全	公害防止計画作成の協力	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
		自動監視の精度向上の検討	C	○ (継続)		○	H28年度実施
		水質モニタリング	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
	水質事故への対応	水質緊急連絡通報	B	○ (継続)	○	○	46回
		水質汚濁防止の啓発活動	C	○ (継続)			なし
		特徴的な河川環境の保全・再生	地域の原風景(窟穴・龍灘)へ配慮した整備	C	△		○
	史跡の保存(舟運)を踏まえた整備	C	△			なし	
河川管理施設の点検および機能維持 【管理-1】	堤防の点検および機能維持	日常点検	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
		堤防補修	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
	堤防の除草	堤防除草	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
		効率的な除草方法の検討	C	△	○	○	H27年度H28年度実施
	河川管理施設(樋門、堰等)、許可工作物(堰、橋梁、樋門等)の点検および機能維持	河川管理施設(樋門、堰等)の点検	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
		河川管理施設(樋門、堰等)の補修	B	○ (継続)	○		H27年度実施
		機能維持対策	C	○ (継続)		○	H28年度実施
		許可工作物管理者への点検整備指導	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
	構造令違反の改善指導	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施	
加古川大堰の点検および機能維持 【管理-2】	加古川大堰の点検および機能維持	大堰の点検	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
		湛水区間の測量	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施
		機能維持にかかる修繕、作業	C	○ (継続)	○	○	H27年度H28年度実施

【※1 指標区分の凡例】

- (A) 目標量が定められており実施量に応じて進捗率として評価可能なもの
- (B) 目標量が定められていないが実施量で評価可能なもの
- (C) 定量的な評価が困難であり、実施の有無を評価するもの

【※2 これまでの実施状況の凡例】

- : 完了及び評価年までに実施した項目
(継続的に実施する項目を含む)
- △ : 未着手の項目

【※3 : H27, 28年度の実施状況の凡例】

- : 当該年度において整備計画に対応したメニューを実施した項目。
- は完了したことを示す。

加古川水系河川整備計画 事業進捗結果一覧

目的別分類 【図案番号】	実施項目	詳細項目	指標 区分※1	これまでの 実施状況※2	年度実施状況※3		進捗状況 (H28年度末)	
					H27年度	H28年度		
刈草および伐採木の有効利用 【管理-3】	堤防除草の刈草の有効利用	刈草の有効利用	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施	
		伐採木の有効利用	C	○(継続)			なし	
河川区域の管理 【管理-4】	樹木の管理	洪水流下の支障となる樹木伐採	B	○(継続)	○	○	138350m ²	
		河川区域の管理	定期的な河川測量	C	○(継続)		○	H28年度実施
			堆積土砂除去	B	○(継続)			54500m ³
			砂利採取計画による土砂管理	C	△			なし
			維持管理上の整斉調査・処理	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施
			流域と一体となった清掃活動	B	○(継続)	○	○	34回
			官民境界の確定	B	○(継続)	○	○	2041m
			不法行為防止の啓発活動	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施
			河川巡視	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施
CCTVの設置	B	○(継続)		○	39箇所			
安全な河川管理 【管理-5】	関係者と連携した危機管理対策	関係団体との連携	C	○(継続)		○	H28年度実施	
		地域との連携	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施	
	安全な河川管理	樋門操作員確保・操作講習会の実施	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施	
		遠隔監視の新設	B	○(継続)			52箇所	
	情報提供基盤の整備	光ファイバー整備	A	○(継続)			92%	
		浸水予測、情報提供の検討	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施	
		関係機関への情報提供	C	△		○	H28年度実施	
	関係者との防災対策	まるごとまちごとハザードマップ整備	B	○(継続)			79箇所	
		防災意識の啓発	C	○(継続)			なし	
		関係機関との総合的な被害軽減対策	C	○(継続)				
水防訓練		C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施		
防災体制の整備	防災施設の機能維持	C	○(継続)			なし		
	水防資材備蓄	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施		
	他事務所との災害対策機器の連携	C	○(継続)		○	H28年度実施		
河川空間利用に関する整備 【管理-6】	河川空間の利用に関する整備	河川公園の占用許可	B	○(継続)		○	11件	
		散策路整備	B	○(継続)			14380m	
		水際緩傾斜化	B	△			0m	
地域住民や地域で活動する方々との連携 【地域-1】	地域住民や地域で活動する方々との連携	地域の方々と一体となったモニタリング	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施	
		地域住民、地域の方々と三者一体の取り組み	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施	
		地域の自発的活動の支援	C	○(継続)	○	○	H27年度・H28年度実施	
		人材育成	C	△			なし	

【※1 指標区分の凡例】
 (A) 目標量が定められており実施量に応じて進捗率として評価可能なもの
 (B) 目標量が定められていないが実施量で評価可能なもの
 (C) 定量的な評価が困難であり、実施の有無を評価するもの

【※2 これまでの実施状況の凡例】
 ○ : 完了及び評価年までに実施した項目
 (継続的に実施する項目を含む)
 △ : 未着手の項目

【※3 : H27, 28年度の実施状況の凡例】
 ○ : 当該年度において整備計画に対応したメニューを実施した項目.
 ■は完了したことを示す.