



			対応状況	令和6年度	令和7年度								令和8年度～	備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11～3月		
大蔵・舞子海岸の空洞対策検討委員会				第1回 ● 3/26			第2回 ● 7/3			第3回 ● 10/24	第4回 ● ※冬頃を予定	第5回 ● ※追加調査・対策工事の進捗状況を踏まえ、開催時期や開催方法について検討	第5回以降の開催は必要に応じ検討	
追加調査	カメラ調査		実施中										対策工実施前  対策工実施後 	対策工事の実施前・後の状況を観測
	開削調査	レーダー探査 削孔調査	完了											
		開削調査	実施中											
	波浪変形計算		完了											
	水圧式波高計観測		今後実施								台風期終わりまで			
対策工法の検討			実施中											
対策パターン(箇所毎の対策工法の組み合わせ)の検討			実施中											
対策工事の実施			今後実施											
立ち入り制限				一部解除 ★ 4/23～								解除 ★	安全に利用いただけることが確認された段階で解除	

※追加調査や対策工事の実施状況等を踏まえ変更する場合があります