

### ① 生瀬トンネルが貫通しました

令和2年1月より掘削を進めていた生瀬トンネルが令和4年2月1日に貫通しました。  
 これまで(仮称)城山トンネルとしておりましたが、この度、名称を生瀬トンネルに決定しました。



### ② 令和8年春(塩瀬町名塩～生瀬)の開通を目指します

名塩・生瀬エリアの車線数が2車線から4車線へと切り替わります。 [凡例] 供用中(道路) 施工済み(未供用) 施工中 施工中(撤去工事)

#### 現在

生瀬トンネルが貫通しました。今後は舗装工事、設備工事を順次行っていきます。また、西宝橋の自動車用仮橋へとつなぐ大多田橋交差点の整備を進めています。



#### 西宝橋仮橋切替時(R4秋頃)

青葉台方面への自動車用アクセス路を西宝橋から仮橋へと切り替えます。既設の西宝橋と大多田川に架かる県道仮橋を撤去し、大多田橋三田方面行き(上り)の工事に着手します。




#### 完成時(R8春頃)

生瀬トンネルを三田方面行き(上り)2車線、並行する現道を宝塚方面行き(下り)2車線とする4車線で開通します。開通後に西宝橋の仮橋(自動車用・歩行者用)を撤去します。



### ③ 赤坂地区の進捗状況について



発行・編集

現在(R4.3時点)

R4.3



国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所  
 〒650-0042 神戸市中央区波止場町3-11  
 TEL:078-334-1600(代)  
<https://www.kkr.mlit.go.jp/hyogo/>



道路の異状を発見したら  
**道路緊急ダイヤル #9910**  
 全国共通・24時間受付無料  
 ※道路交通法により運転中の通話は禁止されています。  
 安全な場所に停車しておかけ下さい。

# 176 NEWS 4

慢性的な渋滞の解消と交通の安全確保をめざす

Vol. 2022.SPRING



令和8年春(塩瀬町名塩～生瀬)の開通を目指します

#### CONTENTS

名塩道路 工事進捗レポート


#### TOPICS

- 生瀬トンネルが貫通しました
- 令和8年春(塩瀬町名塩～生瀬)の開通を目指します
- 赤坂地区の進捗状況について

令和4年2月撮影



名塩川を付け替えながら、道路改良工事を行っています。



名塩川の付け替え及び橋の架設工事を行っています。



生瀬トンネル入口の工事を行っています。



道路を拡幅するための橋脚工事を行っています。

**計画諸元**

区 間	にしのみや やまぐちょうかみ やまぐち たたらづか さかえまち
延 長	西宮市山口町上山口～宝塚市栄町3丁目
規 格	L=10.6km (うち7.2km開通済)
設計速度	第3種2級及び第4種1級
車 線 数	V=60km/h
	4車線

