

# 大阪府内のH28年度点検進捗状況

## 3. 点検進捗状況（平成28年度）

### （1）大阪府内の橋梁・トンネル・道路附属物等

- 橋梁については、点検計画数 2,668橋のうち、2,496橋の点検を実施する予定です。各管理者別の点検実施（予定）数は、国土交通省 89橋、高速道路会社 115橋、大阪府・政令市等 1,012橋、市町村 1,280橋となる予定です。
- なお、点検実施率は、全体で約23%、管理者別では、国土交通省 約19%、高速道路会社 約15%、大阪府・政令市等 約27%、市町村 約21%となっています。
- トンネル及び道路附属物等は、それぞれ 9箇所、539施設で点検を実施する予定で、約8%、約19%の点検実施率となっています。

※平成28年11月時点の予定数のため、今後数値は変わる場合があります。

#### ○橋梁

（単位：橋）

管理者	管理施設数	点検計画数	点検実施（予定）数	点検実施率
国土交通省	464	58	89	19%
高速道路会社	778	121	115	15%
大阪府・政令市等	3,717	1,072	1,012	27%
市町村	6,123	1,417	1,280	21%
合計	11,082	2,668	2,496	23%

#### ○トンネル

（単位：箇所）

管理者	管理施設数	点検計画数	点検実施（予定）数	点検実施率
国土交通省	14	2	2	14%
高速道路会社	42	6	6	14%
大阪府・政令市等	45	0	0	0%
市町村	15	1	1	7%
合計	116	9	9	8%

#### ○道路附属物等

（単位：施設）

管理者	管理施設数	点検計画数	点検実施（予定）数	点検実施率
国土交通省	481	120	114	24%
高速道路会社	1,200	122	122	10%
大阪府・政令市等	1,057	145	290	27%
市町村	94	19	13	14%
合計	2,832	406	539	19%