

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画の進捗状況

分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体/事業執行者 (事業予算等)	着手時期	R7年度の整備内容 ※1	事業費 ※1			整備量 ※1			進捗率 ※3		備考			
							全体	R6年度迄 ※2	R7度【計画】	全体	R6年度迄 ※2	R7度【計画】	R6年度迄 ※2	R7年度末				
I 道路網の整備 誰もが安心して住み続けられる地域	①	1	工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	道路原形復旧及び改良	34億円	23.33億円	3.84億円	13.5km	11.81km	1.69km	69%	80%	R6年度迄には、整備不要箇所3.85kmを含む。 整備量の7年度計画は、災害復旧工事等の中で対応予定		
	①	2	県道中河内木之本線(道路補修)	歩道用転落防止柵の補修	滋賀県	H29年度～	歩道用転落防護柵	1.94億円	0.10億円	984m	100m							
				歩車道境界ブロックの補修			R4年度完了			242m								
				落石防護対策			R元年度完了			168m	168m							
				道路排水対策			R3年度に路肩拡幅を実施し、除雪作業とあわせて排水状況を経過観察する。											
				消雪施設整備			H30年度完了			2箇所	2箇所							
			道路融雪(地中熱)	上丹生	滋賀県(国交付金を含む)	R元年度～	R3年度完了	1.78億円	1.78億円		92m	92m						
	②	1	工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.11億円		1,800m2	1,800m2		100%	100%		進捗率は、整備量ベース	
	②	2	工事用道路として利用した市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構 長浜市(国補助金を含む)	H29年度～	R5年度完了。		0.39億円	0.00億円	55箇所	37箇所	0箇所	100%	100%		進捗率は、整備量ベース	
	②	3	市道菅並線	側溝改修	菅並	長浜市(県交付金を含む)	H30年度～	R元年度完了			0.06km	0.06km					H30年度～R9年度予定	
②	4	市道上丹生指墨線他	舗装修繕	指墨～上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	L＝290m(施工面積A=1,720m2)を実施予定。			5.330m2	－							
			消雪施設整備	指墨	長浜市(県交付金を含む)		R元年度完了	1箇所	1箇所									
			落石雪崩対策	指墨	長浜市(国・県交付金を含む)		R3年度完了	1箇所	1箇所									
			土砂流出対策	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)		R3年度完了	2箇所	2箇所									
②	5	市道西村線他	消雪施設整備	上丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	集水井、導水管、散水管、送水管の整備を実施			2.19km	0.08km	－			R5年度～R9年度予定			
②	6	市道下丹生上丹生線	消雪施設整備	下丹生	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	R2年度完了			0.55km	0.55km							
			舗装修繕				R3年度完了			5.391m2	5.391m2							
II 個性ある産業が息づく地域	③	1	県道杉本余呉線	バイパス整備	杉本～上丹生	滋賀県(国交付金を含む)	R2年度～	環境調査、トンネル工事(R7春～施工ヤード、R7冬トンネル掘削)を実施予定。	100.0億円	11.40億円	6.77億円	1.78km	0km	0.21km	0%	12%	進捗率は、整備量ベース	
	④	1	高時川の河川改良	護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県(個別補助事業・国交付金を含む)	H29年度～	河道掘削、河川改修の詳細設計等		5.84億円	1.01億円	200m	0m					
				④	2	高時川の維持管理	浚渫、樹木伐採	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	堆積土砂撤去(浚渫)		4.34億円	0.57億円	29,010m3	1,300m3		
							護岸補修			護岸補修			528m	85m				
							濁水対応	高時川流域	滋賀県	R4年度～	個々の濁水対策の実施、モニタリングの継続と効果の検証 大昔汲谷川における治山工事の実施(谷止工1基を施工)	0.45億円	1基	1基		100%		
						堰堤再整備	針川	整備局	R5年度～	堰堤の再整備工事を実施								
				流域の山腹崩壊、河川堆砂・河床状況等の調査	高時川流域	整備局・滋賀県	R4年度～	R5年度完了										
	④	3	妙理川の維持管理	菅並	滋賀県	H30年度～	護岸整備等をR3年度完了。引き続き、浚渫等の維持管理を行う。		0.85億円	0.01億円	2,340m3	100m3						
	⑤	1	瀬切れ対策(魚類の一時避難場所およびお筋の確保・水利調整)	高時川	整備局・滋賀県	H29年度～	R2からのモニタリング結果等を踏まえ、魚類の一時避難場所として必要な水域確保に向けた検討・調査を実施。(滋賀県関係者との勉強会を開催(整備局))		1.52億円	0.20億円	1箇所	0箇所						
	III 水源地域の山林等を守り育てる地域	⑥	1	生活関連施設等の整備	集落内道路整備	指墨	長浜市(国・県交付金を含む)	H30年度～	集落内生活道路整備済み。今後、一部補完工事実施予定。	市道丹生小谷線他(②4)の事業費に含む			0.46km	0.46km			R7年度に実施予定	
⑥		2	生活関連施設等の整備	消雪施設整備、除雪機械配備	東野	地域の取組を支援<長浜市(県交付金)>	R元年度～	R5年度完了		0.21億円		600m2	1台			消雪整備代替え・東野北畑地域支援限定事業として実施		
⑥		3	生活関連施設等の整備(工事用道路で利用した道路原形復旧の一環)	舗装修繕等	菅並	水資源機構	R元年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.02億円	1箇所	1箇所		100%	100%	進捗率は、整備量ベース		
⑥		4	生活関連施設等の整備	用水路改修	指墨	地域の取組を支援<整備局・滋賀県・水資源機構で調査中>	R元年度～	R5年度完了		0.03億円								
⑥		5		余呉地域の拠点づくり	中之郷他	地域・長浜市の取組を国が支援	R元年度～	余呉やまなみセンター周辺の公共施設の利活用について検討								中長期的な計画は今後検討		
⑩		1		余呉地域の特産品化	余呉地域	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	R5年度完了	0.07億円	0.07億円				100%	100%			
⑪		1	余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組み	ウッディバール余呉及び妙理の星整備検討業務	中之郷、菅並ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R元年度～	余呉まちづくり推進会議・地域の取り組みに関して必要な支援を実施	0.08億円	0.02億円						長浜市水源地域振興事業交付金		
							R4年度～	余呉湖周辺の利活用のためのトイレ整備を実施 余呉湖荘跡地周辺の芝生広場の管理運営 民間事業者による宿泊施設の稼働	0.15億円	0.15億円			100%	100%	事業費は市施工分：旧農林漁業体験実習館跡地芝生化等公園整備			
									0.73億円	0.32億円	0.41億円			44%	100%	事業費は県施工分：余呉湖総跡地トイレ整備等		
⑪	8	※「余呉地域振興に係る検討プロジェクトチーム」において、余呉地域振興の全体像(案)を作成(R5年5月)																
⑪	4		発生日受入地利活用	菅並・上丹生ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	令和6年度に滋賀県が実施した土砂災害警戒区域等に係る調査結果により、大勢の方が長時間滞在する施設(キャンプ場等)の整備は困難なことが判明したため、国・県・機構・市の四者で協力して利活用策を再度検討。	※4	0.25億円					※4	八田部発生日受入跡地利活用計画策定業務費のみ計上			
⑬	1		ふるさと絵屏風の作成	菅並他	地域・長浜市の取組を国が支援	R2年度～	ふるさと絵屏風の作成支援(2地区)								R5年度3地区の内1地区完成			
⑬	3		水源地域資料の作成	余呉地域 ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R4年度～	公共施設への資料配布を実施した。											
IV ふるさとを育てる地域	⑪	2	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)	小原、田戸	水資源機構	R元年度～	R3年度完了(原石山横坑閉塞施工に合わせて実施)	追加的事業費の内数	0.01億円	0.00億円	640m	640m	0m	100%	100%	進捗率は、整備量ベース		
	⑪	3	河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)	半明～小原	水資源機構	H29年度～	R5年度完了	県道中河内木之本線(①1)の事業費に含む			38箇所	38箇所	0箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース 被災箇所の補修は除く		
	⑪	5	自然保護地を活用したエコツーリズムの実施	小原、田戸	滋賀県	R4年度～	巨木周辺環境整備・保全活動事業の支援 エコツーリズムの推進											
	⑪	6	余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討	下余呉、川並 ほか	滋賀県	R4年度～	野外活動センター跡地の利活用の具体化に向けて検討を実施 余呉湖周辺道路の再整備に向け検討予定											
	⑪	7	エコツアーの歩道整備	小原、田戸	滋賀県	R4年度～	エコツアーのモデル実施に併せて整備											
	⑬	2	ダム事業を通して収集した地域資料の活用	余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	R4年度完了(市及び地元へ資料の引き渡しを実施。)											
	⑭	1	残存山林の補償	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	補償説明・補償契約実施	追加的事業費の内数										
				針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～ (寄付引き受け後)	残存山林の寄付による引き受け											
				針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	水資源機構・滋賀県	R4年度完了(滋賀県と水機構で譲渡契約を締結。登記済み)												
				針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	滋賀県	R4年度～	今までと同様の維持管理を継続 県において、県道敷き、河川敷き、自然保護地の区分けに着手											
⑭	4	集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)	半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、中河内	水資源機構	R元年度～	半明、尾羽梨、奥川並及び鷺見の整備に着手。	県道中河内木之本線(①1)の事業費に含む			8箇所	3箇所	3箇所	38%	75%	進捗率は、整備量ベース			
⑭	5	林道横山岳線の整備	木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	余呉工区の林道整備		4.15億円	0.4億円	13.0km	10.8km	0.10km	83%	84%	進捗率は、整備量ベース			
⑭	6	付替県道妙理谷工区の管理	菅並	水資源機構・滋賀県	R元年度～	安全対策・利活用方法のための整備	追加的事業費の内数											
⑮	1	発生日受入地の利活用策に沿った基盤整備等	北海道、八田部	水資源機構	H29年度～	八田部は、R7年度に跡地の利活用計画を踏まえた基盤整備を実施予定。 北海道は、R5.11.29に滋賀県と水資源機構で譲渡契約を締結し、土地を引き渡した。	追加的事業費の内数											

※1) R7年度の整備内容および、事業費、整備量等は、実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。
※2) R6年度迄の事業費、整備量は、R6年度迄の実績値をもとに集計している。
※3) 進捗率は、事業費ベースで算出している。
※4) 利用計画策定中のため、全体事業費未定

ダムの目的に関する代替事業
ダムの中止に伴う措置に関する事業
地域振興に関する事業