

■実施計画の進ちょく状況について

資料6

分類	枝番号	実施内容	実施箇所	実施主体 (事業執行者)	着手時期	令和元年度の整備内容	予算			整備量			進捗率(平成30年度迄)	進捗率(令和元年度末見込み)【計画】	備考	
							全体事業費	平成30年度迄	令和元年度予算額【計画】	全体数量	平成30年度迄	令和元年度予算額【計画】				
①	1	工事用道路として利用した県道中河内木之本線(道路原形復旧及び改良)	中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	道路原形復旧及び改良	34億円	2.69億円	2.69億円	13.5km	6.97km	2.04km	8%	16%	※平成30年度迄には、整備不要箇所4.88kmを含む。 ※舗装工事は、後年に実施予定。	
①	2	県道中河内木之本線(道路補修)	菅並から下丹生	滋賀県	H29年度～	歩道用転落防護柵	-	0.31億円	調整中	-	237m	84m	-	-	-	※維持管理であり、全体事業費及び全体数量は定めていない。
						歩車道境界ブロックの補修				-	41m	42m				
						落石防護対策				168m	-	168m				
						道路排水対策				平成29年度に試行的な対策を実施し、その効果を検証中						
						消雪施設整備				2箇所	2箇所	-				
②	1	工事用道路として利用した市道洞寿院線(舗装修繕)	菅並	水資源機構	H30年度～	舗装修繕	0.05億円	0.01億円	0.04億円	1,600m <sup>2</sup>	160m <sup>2</sup>	1,600m <sup>2</sup>	20%	100%		
②	2	市道奥川並線(路肩補修等)	田戸～奥川並	水資源機構・長浜市	H29年度～	路肩補修	調整中	0.29億円	調整中	-	0.49km	調整中	-	-	※維持管理であり、全体事業費及び全体数量は定めていない。	
②	3	市道菅並線 ◇側溝改修	菅並	長浜市	H30年度～	側溝改修	2.93億円	0.65億円	0.88億円	0.06km	0.00km	0.06km	22%	52%	令和元年度は落石雪崩対策のための迂回路を実施予定	
②	4	市道丹生小谷線他	摺墨	長浜市	H30年度～	-				調整中	1,930m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>				
						消雪施設整備				調整中						
						落石雪崩対策				1箇所	0箇所	0箇所				
						土砂流出対策				1箇所	0箇所	0箇所				
						土砂流出対策				1箇所	0箇所	1箇所				
②	5	市道西村線他 ◇消雪施設整備	上丹生	長浜市	H30年度～	消雪施設の水源に関する調査方法を検討				調整中						
②	6	市道下丹生上丹生線	下丹生	長浜市	H30年度～	消雪施設整備	0.54km	0.00km	0.24km							
						舗装修繕	5,700m <sup>2</sup>	1,600m <sup>2</sup>	800m <sup>2</sup>							
④	1	高時川の河川改良 ◇護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	河川改修の詳細設計等	調整中	0.67億円	調整中	調整中			調整中			
④	2	高時川の維持管理	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	堆積土砂撤去(浚渫)	-	0.66億円	調整中	-	8,010m <sup>3</sup>	2,500m <sup>3</sup>	-	-	-	※維持管理であり、全体事業費および全体数量は定めていない。
						護岸補修				-	20m	25m				
④	3	妙理川の維持管理	菅並	滋賀県	H30年度～	維持管理に配慮した河川堤防の修繕	-	-	調整中	-	-	53m	-	-	※維持管理であり、全体事業費および全体数量は定めていない。	
⑤	1	瀬切れ対策 (魚類の一時避難場所及びみお筋の確保)	高時川	滋賀県	H29年度～	局所的な水域の確保および連続的なみお筋の確保のための施設設置(試行)	調整中	0.43億円	調整中	調整中			調整中			
⑥	1	生活関連施設等の整備 ◇集落内道路整備	摺墨	長浜市	H30年度～	集落内道路整備				0.46km	0 km	0.46km			落石雪崩対策のための迂回路として整備	
⑥	2	生活関連施設等の整備 ◇消雪施設整備	東野	調整中	調整中	消雪施設整備の調査・設計	調整中			調整中			調整中			
⑪	1	トレイル道の整備(調査施設撤去時の作業道)	小原	水資源機構	R元年度～	ダムサイト左岸横坑・立坑閉塞	調整中	0.00億円	調整中	560m	0m	500m	調整中			
⑪	2	河川へのアクセス道の整備(道路原形復旧の一環)	半明～小原	水資源機構	H29年度～	道路整備に合わせ実施	※県道中河内木之本線の事業費に含む。			38箇所	25箇所	4箇所	66%	76%	※アクセス道の進捗率は、整備量ベースで計算。	
⑬	1	ダム事業を通して収集した地域資料の活用	余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	地域資料のリスト作成	-			-			-			
⑭	1	買収用地以外の山林(残存山林)への対応	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	地番図の地権者確認	調整中			調整中			調整中			
⑭	2	買収用地の境界明示	針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原、菅並	水資源機構	R元年度～	調整中	調整中			調整中			調整中			
⑭	3	集落跡地の整備(道路原形復旧の一環)	半明、針川、尾羽梨、鷺見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	R元年度～	小原、半明地区の整備について実施	※県道中河内木之本線の事業費に含む。			7箇所	0箇所	2箇所	0%	29%	※集落跡地の進捗率は、整備量ベースで計算	
⑭	4	林道横山岳線の整備	木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	余呉工区の林道整備	調整中	2.56億円	調整中	13km	10.6km	0.20km	82%	83%	※集落跡地の進捗率は、整備量ベースで計算	
⑮	1	発生土受入地の利活用策の検討	半明、北海道、八田部	水資源機構	H29年度～	八田部受入地、北海道受入地について、利活用方法を検討中。	調整中			調整中			調整中			

※事業費、整備量等については、現時点の数字であり、今後の調査・検討等の実施状況を踏まえ、随時見直しを行う場合がある。  
 ※平成30年度迄の整備内容および予算については、平成30年度迄の実績値をもとに集計している。  
 ※令和元年度の整備内容および予算については、現時点での予定であり、今後の実施状況等を踏まえ、見直しを行う場合がある。  
 ※全体事業費、予算額及び全体数量が調整中については、入札手続き中及び関係機関との調整等が整っていないため、調整中としている。  
 ※進捗率は、予算ベースで算出している。