




北近畿豊岡自動車道 豊岡道路 工事進捗状況（令和6年7月中旬時点）

とよ おか
豊岡道路 L=2.0km R6年9月23日（月・休）に開通します！！



①戸牧地区



橋梁下の重力式擁壁の施工が完了し、現在は、ONランプのチェーン着脱場の路床掘削、無散水融雪設備の施工、アスファルト舗装工事を行っています。



②佐野地区



現在は、無散水融雪設備の施工を行っています。また、佐野橋下の掘削が完了し、今後は、土砂の撤去をしたのち工事用道路の撤去を行う予定です。

北近畿豊岡自動車道 豊岡道路 工事進捗状況（令和6年7月中旬時点）

とよ おか
豊岡道路 L=2.0km R6年9月23日（月・休）に開通します！！



③上佐野地区



現在は、土工部のアスファルト舗装工事を行っています。今後は、区画線や標識の設置工事を行い、完成予定です。

④上佐野地区



今後は、土工部のアスファルト舗装工事、区画線や標識の設置工事を行い、完成予定です。

⑤上佐野高架橋



今後は、土工部のアスファルト舗装工事、区画線や標識の設置工事を行い、完成予定です。