


平成29年度点検計画について

<各構造物の平成29年度の点検予定>

- 和歌山県における平成28年度までの点検実施率は、橋梁で50%、トンネルで46%、道路附属物等で48%となった。平成29年度は、橋梁で3,234橋、トンネルで82本、附属物で55基を実施する予定。

施設名	管理施設数	H26	H27	H28	実施率	H29予定
橋梁	12,127	522	2,181	3,445	50%	3,234
トンネル	373	33	79	58	46%	82
附属物等	323	26	106	23	48%	55




平成29年度点検計画について

＜橋梁における各管理者別の平成29年度の点検予定＞

- 和歌山県における橋梁の平成28年度までの点検実施率は、国土交通省で50%、高速道路会社で85%、和歌山県で52%と、市町村で50%となった。

	管理施設数	H26	H27	H28	実施率
国土交通省	727	51	141	174	50%
高速道路会社	178	52	29	71	85%
和歌山県	2,406	122	475	662	52%
市町村	8,816	297	1,536	2,538	50%
合計	12,127	522	2,181	3,445	50%



平成29年度点検計画について

<最優先で点検すべき橋梁の平成29年度の点検予定>

○ 和歌山県における優先で点検すべき橋梁の平成28年度までの点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ橋梁で69%、跨線橋で45%、緊急輸送道路を構成する橋梁で75%となった。他の橋梁と比較して跨線橋が遅れている状況。

	管理施設数	H26	H27	H28	実施率	H29予定
緊急輸送路を跨ぐ橋梁	145	20	45	35	69%	29
跨線橋	137	11	21	30	45%	34
緊急輸送道路を構成する橋梁	1,662	145	563	527	75%	232

