



窪田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧
できます

大和川窪田遊水地防災ステーション基盤盛土他工事 【(株)城内組】



工事概要



新規工事

- 防災ステーション建設のための基盤盛土を行う工事です。
 盛土材は前年度に制作し**仮置きしている改良土**を使用します。
 それと、窪田事業所内に仮置きしている掘削土砂を土質改良し再利用します。
 (盛土工、約50,000m³ 土質改良工、約16,000m³)
 ○今月末より準備工として除草工、構造物撤去工と順に行っていきます。
 ○9月上旬に盛土工事を着手する予定で進めていきます。

※土質改良工の改良ヤードは窪田事業所内で
 具体的な位置は現在調整中



【搬入出車両運行ルート】



土砂運搬車両について

- ・地元（第三者）優先で安全を第一に工事を進めてまいります。
- ・運搬車両は左図 → の経路以外は走行しません。
- ・運搬車両には工事ゼッケンを取付て運行します。（下図）

工事ゼッケン(例)

大和川窪田遊水地防災ステーション基盤盛土他工事

(株)城内組

大和川河川事務所 王寺出張所

No.1

前方取付位置



後方取付位置





工事概要



○窪田事業所内に仮置きしている表土（草・根混じり土）を10 t ダンプにて搬出します。

- ・予定数量 約5,000m³
- ・搬出期間 令和7年7月28日～令和7年9月30日
- ・運搬台数 1日10台が3往復（計30台が運行）




運搬ルートは防災ステーション工事と同じとします。

当工事の運搬車両には下図の工事ゼッケンを取付けて運行します。

**大和川遊水地整備工事
(株)城内組**

大和川河川事務所 王寺出張所
No.1



○下図の箇所で盛土工事を行います。（約300m³）

仮置きしている改良土を4 t ダンプトラックで運搬し盛土を行います。

期間 令和7年7月16日～令和7年7月26日



盛土箇所

大和川窪田遊水地北側内水取込樋門築造他工事【矢作建設工業(株)】

工事概要



矢作建設工業株式会社
YAHAGI

- 6月は樋門沈下予防のための地盤改良をおこないました。
- 7月は樋門本体の構築作業をおこないます。

主な作業内容

①土工(掘削)

- ・現在の堤防を掘削します。

②地盤改良工

- ・樋門が沈下しないよう、樋門下の軟弱な地盤を改良します。


③樋門・樋管本体工

- ・樋門本体(函渠、翼壁)を構築します。

④護岸・護床工

- ・盛土や川底が削られないよう、コンクリートブロックや擁壁を施工します。

主な作業箇所



←7月の作業内容

事業用地維持管理

地元要望もあり、事業地の管理として遊水地の草刈りとポンプを使用してため池内の水抜きをおこなっています。



6月度の作業の様子

樋門施工箇所の地盤改良を行いました。



工事に関するご連絡先


【発注者】

近畿地方整備局大和川河川事務所
王寺出張所

【受注者】

矢作建設工業株式会社

☎0743-84-8010 (昼間)



②工事：大和川窪田遊水地排水樋門築造他工事【（株）大和建設】

今月の作業

○ 現在、樋門本体内（ボックスカルバート）の施工を行っています。
道路拡幅工事も同時進行しており、道路拡幅工事は9月上旬の完成を目指しています。

工事の流れ

今月は、樋門・樋管本体内（ボックスカルバート）を施工していきます。

鉄筋の組立及び型枠の組立がメインの作業になります。

道路拡幅工事は、排水構造物（水路や枳）の施工をメインで行っていきます。

毎日、暑い日が続きますが熱中症に注意して作業を行っています。

現在施工箇所



既設水路の清掃



左上図の既設水路の清掃を行いました。
既設水路に土砂等が堆積していた為、水を抜き泥揚げを行いました。
水路内も綺麗になりました。



左下図の既設水路周辺の除草及び泥揚げを行いました。
また、既設盛土からの土砂の流入を防ぐ為に、水路際に土留めを行いました。

【問い合わせ先】

（注意）記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381（代）

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571