


大和川支川の改修状況について


■石川水系の計画諸元と改修状況の経緯

河川名	要改修延長 (km)	改修済延長			改修率			改修規模
		S56末 (km)	S61末 (km)	H17末 (km)	S56末 (%)	S61末 (%)	H17末 (%)	
石川	18.1	4.0	11.8	13.4	22.1	65.2	74.0	50mm対策
飛鳥川	3.6	0.4	1.0	2.8	11.1	27.8	77.8	50mm対策
天見川	3.7	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	27.0	50mm対策
梅川	3.9	0.0	0.6	1.8	0.0	15.4	46.2	50mm対策
佐備川	5.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	25.9	50mm対策





■西除川水系の計画諸元と改修状況の経緯

河川名	要改修延長 (km)	改修済延長			改修率			改修規模
		S56末 (km)	S61末 (km)	H17末 (km)	S56末 (%)	S61末 (%)	H17末 (%)	
西除川(下流)	11.3	2.2	5.5	10.3	19.5	48.7	91.2	1/100対策 概ね時間雨量80mm
西除川(上流)	4.6	0.0	0.3	2.7	0.0	6.5	58.7	50mm対策
東除川	11.6	6.2	9.5	11.6	53.4	81.9	100.0	50mm対策
落堀川	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	100.0	50mm対策



改修状況図



凡 例	
1/100対応区間(H17末)	■
50mm/h対応区間(H17末)	■
H18改修予定箇所	★
H19以降残	■

★1/100対応:時間雨量概ね80mm