

判定区分Ⅳの施設と措置状況(平成26～令和元年度)

- 平成26年度 5施設、すべて通行止め解除、橋梁4橋は架替・修繕を実施、本宮ト利は平成26年度に修繕を完了
- 平成27年度 緊急措置（大型又は一般車両通行止めなど）を実施、修繕工事、応急補修により、8橋で通行止め及び通行規制を解除
2橋については、市道廃止
- 平成28年度 緊急措置（幅員規制など）を実施
- 平成29年度 通行止めを実施、架替を実施、通行止め解除
- 平成30年度 なし
- 令和元年度 なし

<平成27年度 判定区分Ⅳのリスト>

| 管理者 | 施設名 | 路線名 | 建設年 | 損傷の具体的内容 | 今後の予定 |
|----------|-------|--------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|
| 兵庫県豊岡市 | 491橋 | 市道 小丸城崎線 | 不明 | 床版（木材）の著しい腐食。 | H29.6月 市道廃止 |
| 兵庫県豊岡市 | 岩花橋 | 市道 矢根畑乙線 | 不明 | 橋脚（木材）の著しい腐食。 | H27.11 応急補修実施、通行止解除 |
| 兵庫県豊岡市 | 滝山橋 | 市道 奥須井区内線第1号 | 不明 | 床版（木材）の著しい腐食。 | H29.6月 市道廃止 |
| 兵庫県豊岡市 | 橋本橋 | 市道 坂野橋本線 | 不明 | 主桁(木材)の著しい腐食。 | H27.11 応急補修実施、通行止解除 |
| 兵庫県豊岡市 | 伊内橋 | 市道 内町伊木線 | 不明 | 主桁の著しい腐食。 | H27.12 応急補修実施、通行止解除 |
| 兵庫県豊岡市 | 塩入橋 | 市道 ニビ線 | 1994年 | 主桁・床版（ともに木材）の著しい腐食。 | H28.4 修繕工事完了、通行止め解除 |
| 兵庫県豊岡市 | 瀬戸1号橋 | 市道 瀬戸線 | 不明 | 床版のコンクリート剥離及び鉄筋露出・腐食。 | H27.12 仮設道路設置、通行止め解除 H30.3 架替完了 |
| 兵庫県淡路市 | 荒倉橋 | 市道 荒倉2号線 | 1965年 | 主桁（石材）の損傷。 | H30.3 架替完了、通行止め解除 |
| 兵庫県南あわじ市 | 太唐原橋 | 市道 伊加利2号線 | 不明 | 主桁（石材）の損傷。 | R1.8 架替完了、通行規制解除 |
| 兵庫県南あわじ市 | 別処橋 | 市道 伊加利15号線 | 不明 | 下部工の損傷。 | H28.1 修繕工事完了、通行止め解除 |
| 兵庫県加古川市 | 木村1号橋 | 市道 備後樋之口1号線 | 不明 | 主桁の腐食、床版コンクリートの剥離 及び鉄筋露出・腐食。 | H29.6 架替工事完了、通行規制解除 |

※判定区分

| 区分 | 状態 |
|-----|---|
| I | 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 |
| II | 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 |
| III | 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 |
| IV | 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 |

判定区分Ⅳの施設と措置状況(平成26～令和元年度)

- 平成26年度 5施設、すべて通行止め解除、橋梁4橋は架替・修繕を実施、本宮トンネルは平成26年度に修繕を完了
- 平成27年度 緊急措置（大型又は一般車両通行止めなど）を実施、修繕工事、応急補修により、8橋で通行止め及び通行規制を解除
2橋については、市道廃止
- 平成28年度 緊急措置（幅員規制など）を実施
- 平成29年度 通行止めを実施、架替を実施、通行止め解除
- 平成30年度 なし
- 令和元年度 なし

<平成28年度 判定区分Ⅳのリスト>

| 管理者 | 施設名 | 路線名 | 建設年 | 損傷の具体的内容 | 今後の予定 |
|----------|----------------|----------|-------|---|---------------------|
| 兵庫県養父市 | 岡橋 (おかばし) | 市道 大坪稻津線 | 1973年 | 主桁（木製）の一部の著しい腐食による欠損。 床版（コンクリート）の亀裂。 | R2.3 架替工事完了、通行規制解除 |
| 兵庫県南あわじ市 | 天野橋 (あまのばし) | 市道 市98号線 | 不明 | 主桁の著しい腐食 | R1.11 撤去工事完了、通行規制解除 |

<平成29年度 判定区分Ⅳのリスト>

| 管理者 | 施設名 | 路線名 | 建設年 | 損傷の具体的内容 | 今後の予定 |
|--------|---------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------------------|
| 兵庫県神戸市 | 船倉橋 (ふなくら) | 市道 山田里732号線 | 不明 | 床版の木材が腐食 下部工の洗掘が激しい | 現在、通行止め実施中 H31.1 架替工事完了 通行止め解除 |

※判定区分

| 区分 | 状態 |
|-----|---|
| I | 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 |
| II | 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 |
| III | 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 |
| IV | 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 |