

近畿地方整備局風水害対策情報【第8報】

○前報からの追加情報の抜粋

5. 府県管理の河川状況

- ・20日21時10分に左岸側を全93本打設完了、午後9時50分に右岸側着手(上流側より)。
- ・21日17時現在で右岸43本打設完了。今夜中に完了見込み。(残本数約30本)。

7. 近畿地方整備局の対応

■ 災害対策車両の配備

宇治市

- ・五ヶ庄地区の土砂撤去と路面清掃、路面散水(15日～21日)
全域で作業が概ね完了。次の土日に、民家から道路に土砂がだされられると思われ、週明けに土砂搬出後の道路清掃が必要になる可能性有り。

■ 物資支援状況

宇治市

- ・土嚢袋4,000袋 8/17 淀川河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了
- ・土嚢袋4,000袋 8/21 猪名川河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了

■ TEC-FORCE及びびりエゾンの派遣

○TEC-FORCE派遣

- ・道路4班4名…21日 宇治市内(炭山林道)
- ・河川2班3名…21日 宇治市内(善前谷川、東笠取川、蛇ノ畑谷川、別所出川、大平谷川)
- ・河川3班3名…21日 宇治市内(金井戸谷川、つるべ川)

(下線部) は、前報からの更新箇所

1. 近畿地方整備局の体制(8月21日20:00現在)

■近畿地方整備局本局

| | | |
|-----------|--------|---------------|
| 対策本部 | 警戒体制 | (2/9 10:00～) |
| 総務部対策本部 | 警戒体制 | (9/2 13:00～) |
| 建政部対策本部 | 平常体制 | (6/22 19:30～) |
| 河川部対策本部 | 第一警戒体制 | (7/7 9:05～) |
| 道路部対策本部 | 平常体制 | (6/22 11:00～) |
| 港湾空港部対策本部 | 平常体制 | (6/21 10:30～) |
| 営繕部対策本部 | 平常体制 | (6/20 10:00～) |

2. 前線による大雨の概要等(気象庁)

- ・変化がないため省略

3. 被害状況(8月21日17:00現在) 各府縣市HPより

・人的被害:

- 死者 2人 (大阪府、京都府)
- 行方不明者 1人 (京都府)
- 負傷者(重傷) 1人 (滋賀県1)
- 負傷者(軽傷) 3人 (滋賀県1、大阪府2)

・家屋被害:

- 全壊 16棟(宇治田原町1、宇治市15棟)
- 半壊 13棟(宇治市)
- 全焼 1棟(宇治市)〈落雷〉
- 床上浸水 1,170 棟(滋賀県2、京都府690、大阪府478)
- 床下浸水 4,120 棟(滋賀県56、京都府2,386、大阪府1,670、奈良県8)

- ・孤立集落等:
宇治市炭山 120世帯330人 (8月16日正午 孤立解消)

4. 国管理施設の状況

(河川)

○淀川水系

- ・天ヶ瀬ダム 8時から洪水操作。8/14 20:20に放流量を絞るためのゲート操作完了。
- ・8/16 15時時点の放流量は32m³/s。貯水位は68.83m。(平常時と同水位)
- ・琵琶湖・淀川本川は水位が低く今のところ特段の問題なし。

○瀬田川支川黒津川

- ・本川左岸斜面(山付き・堤外水路部)の土砂崩れを琵琶湖河川事務所が確認。
→大和川河川事務所から排水ポンプ車を派遣(30m³/分@1台・8/14 19:20排水作業実施)。
→8/19作業完了。

(道路)

[通行止め] なし

※国道1号 大阪市城東区で冠水による通行止めが発生したが、解消済み(1H)

[主な被害状況]

- (滋賀国道) 国道1号 長浜市姉川橋付近の盛土法面で小規模な土砂流出
(路肩規制)応急処理済み
- (京都国道) 国道1号 京田辺市第二京阪道路一般部で小規模な土砂流出
(路肩規制)応急処理済み
- (大阪国道) 国道1号 枚方市内第二京阪道路一般部の盛土法面で土砂流出
(歩道部)応急処理実施済み

その他:守口市・交野市の横断ボックスの排水処理対応済

5. 府県管理の河川状況

○淀川支川弥陀次郎川で破堤・浸水。(宇治川合流点から300~400mの左岸側で決壊)

- 京都府が緊急対策として大型土嚢の設置を実施(8/15 5:00に設置完了)。
- 排水ポンプ車2台、照明車1台配備
- ・福知山の排水ポンプ車1台(30m³/分のうち10 m³/分)が弥陀次郎川の破堤箇所ので8/14 18:00から稼働。宅地への流入は概ね防がれている様子。
- ・淀川の排水ポンプ車1台(30m³/分)は待機中。
- ・土嚢3段積み完了
- ・17日排水ポンプ車を福知山車から淀川車に切り替え
- ・18日22時より鋼矢板打設を開始。
- ・20日21時10分に左岸側を全93本打設完了、午後9時50分に右岸側着手(上流側より)。
- ・21日17時現在で右岸43本打設完了。今夜中に完了見込み。(残本数約30本)。

○宇治川右支川志津川

- ・宇治市志津川東詰で家屋流出(8/14 14:10頃へり映像により再確認)。
- ・住宅が流され2名行方不明との情報あり。
- ・8月16日11:16頃 宇治川中洲(宇治橋上流約900m付近)で男性1名の行方不明遺体を発見
- ・8/14 14:40琵琶湖河川事務所現地調査班が到着。現地調査結果を京都府に提供(被害拡大の可能性は低い)。
- ・京都府の要望を受け、行方不明者捜索のため姫路の照明車を派遣。8/15 0:15に現地到着し現場にて待機中。
- ・安全に渡る橋が架橋されたため8月20日17:00に避難勧告を解除(宇治市役所 危機管理課)

6. 府県管理の道路状況

○滋賀県

◇国道

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ・国道422号 南郷上山町(南郷洗堰)~石山南郷町(鹿跳橋) | 土砂流出による通行止め 14日4:50~16日正午 解除 |
| ・国道307号 甲賀市信楽町下朝 | 京都府側の崩土による通行止め 14日6:28~14日9:30 解除 |

◇県道

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ・県道大津南郷宇治線 大津市石山南郷町~大石曾束町 | 土砂流出による通行止め 14日3:05~ |
| ・県道大津信楽線 大津市上田上牧町~大鳥居町 | 雨量超過による通行止め 14日4:00~14日20:00 解除 |
| ・県道栗東信楽線 大津市上田上大鳥居町 | 雨量超過による通行止め 14日4:00~14日15:00 解除 |

○京都府

◇国道

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| ・国道307号 宇治田原町湯屋谷 | 崩土による通行止め 14日6:00～14日9:30 解除 |
|---------------------|---------------------------------|

◇県道

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ・大津南郷宇治線 滋賀県境～宇治市榎島町六石山 | 崩土による通行止め 14日3:10～ |
| ・宇治木屋線 宇治田原町郷ノ口～同町高尾(宵町橋) | 崩土による通行止め 14日3:10～ |
| ・宇治田原大石東線 宇治田原町禪定寺 | 崩土による通行止め 14日4:30～14日15:00 解除 |
| ・宇治田原大石東線 宇治田原町岩山 | 崩土による通行止め 14日6:00～14日15:00 解除 |
| ・二尾木幡線 宇治市炭山～木幡 | 崩土による通行止め 14日4:30～ |
| ・二尾木幡線 宇治市二尾～炭山 | 崩土による通行止め 14日4:30～16日12:00 解除 |

7. 近畿地方整備局の対応

■ ヘリ「きんき号」による被災状況調査(14日)

・9:30～11:30

宇治市、交野市で調査

・13:33～16:05

城陽市域、志津川、炭山(宇治市域)、五ヶ庄(宇治市域)を調査

→天ヶ瀬ダム貯水池左岸道路(府道大津南郷宇治線、及び国道422号)の斜面崩落多数を確認。

→宇治川弥陀次郎川の破堤地点、浸水範囲を確認。

→宇治川戦川沿川に浸水は確認されず。

■ 災害対策車両の配備 (詳細は別表のとおり)21日20:00現在

| 配備場所 | 配備車両 |
|-----------|---|
| 滋賀県大津市関ノ津 | 排水ポンプ車1台(14日～15日、17日～ 現地待機) |
| 大阪府交野市私部西 | 排水ポンプ車1台・照明車1台(14日～15日)撤収済み |
| 京都府宇治市五ヶ庄 | 排水ポンプ車3台・照明車2台(14日～) |
| 京都府に貸し出し | 照明車1台(14日～) |
| 滋賀県に貸し出し | 照明車2台(14日～17日)撤収済み |
| 滋賀県 | 国道422号 南郷地区崩土箇所(14日) バックホウ1台、ダンプトラック1台の手配 |
| 京都府 | 山城北土木:府道京都宇治線の路面清掃(14日18:30～翌3:00) 側溝清掃車・排水管清掃車・路面清掃車・散水車(各1台) |
| 大津市 | 市道啓開作業中により路面清掃は無し。 22日10:00から外畑地区の路面清掃予定。 |
| 宇治市 | 五ヶ庄地区の土砂撤去と路面清掃、路面散水(15日～21日) 全域で作業が概ね完了。 次の土日に、民家から道路に土砂がだされられると思われ、 週明けに土砂搬出後の道路清掃が必要になる可能性有り。 |
| 宇治田原町 | 町道の路面清掃(14日13:30～19:00) 路面清掃車1台、散水車1台 |

■ 物資支援状況

・宇治市…土嚢袋4,000袋 8/17 淀川河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了。
土嚢袋4,800袋 8/20 琵琶湖河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了。
土嚢袋4,000袋 8/21 猪名川河川事務所が宇治市窓口調達班に引き渡し完了。

■ TEC-FORCE及びリエゾンの派遣

○リエゾン派遣

| 派遣先 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 大津市市役所 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大津土木事務所 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 宇治市役所 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 宇治市役所(災害業務相談) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 宇治田原町役場 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 合計 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 |

| 派遣先 | 21日 | 合計 |
|---------------|-----|----|
| 大津市市役所 | 1 | 9 |
| 大津土木事務所 | - | 4 |
| 宇治市役所 | 2 | 22 |
| 宇治市役所(災害業務相談) | 2 | 3 |
| 宇治田原町役場 | - | 3 |
| 合計 | 5 | 41 |

【大津リエゾン 20日】

14:00 大津市長に市道南3520 線道路被災箇所調査報告を実施。

○TEC-FORCE派遣

- ・土砂災害専門家班(国土技術政策総合研究所1名、土木研究所2名)・・・16日大津市大石外畑
// ・・・16日～17日宇治市内・大津市内
- ・砂防班3名・・・16日～19日宇治市内
- ・道路1班3名・・・16日宇治市内、17日大津市内、18日宇治市内
- ・道路2班3名・・・17日大津市内
- ・道路3班4名・・・18日～20日 宇治市内
- ・道路4班4名・・・21日 宇治市内(炭山林道)
- ・河川2班3名・・・21日 宇治市内(善前谷川、東笠取川、蛇ノ畑谷川、別所出川、大平谷川)
- ・河川3班3名・・・21日 宇治市内(金井戸谷川、つるべ川)