

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年5月18日

工事名：大津信楽線新3号橋工事


〈工事の進捗〉

- ・【P1橋脚】 深礎杭と橋脚の施工をしています。(鉄筋組立、コンクリート打設)
- ・【P2橋脚】 深礎杭の施工をしています。(岩塊掘削)
岩塊掘削の進捗を早めるため、発破を5日間に1回程度、1回あたり5分程度、1日1回(最大2回)の通行止めを行います。

航空写真



側面図



施工状況

(P1橋脚)

深礎杭から橋脚の施工へ移行し、着色部のコンクリートは5/12に完了しました。



(P2橋脚)

深礎杭の掘削を14m進めました。



今月のトピックス



現場担当者 大野貴裕

4月から2年目社員になった大野(現場担当者)です。今月は、橋脚(柱)の鉄筋をご紹介します。地震に強い構造物(耐震設計)にするため、直径51mmもある太い鉄筋が林のように基礎部分から生えています。ジグソーパズルのように組み立てた鉄筋を職人さんが組上げていきます。



缶コーヒーと同じくらいの太さです。

KAWADA 川田建設(株)
大津信楽線新3号橋工事事務所
〒520-2161
滋賀県大津市上田上桐生町地先
TEL : 077-549-0103
FAX : 077-549-0109
現場HP
<http://kawadaken.co.jp/construction/otsu/>

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年5月18日

工事名:大津信楽線桐生地区進入路工事

〈工事の進捗〉

- ・仮橋通路部の伐採により発生した伐採木を小さく砕き、搬出しています。

〈今後の予定〉

- ・5月末より仮橋通路部の施工に着手予定です。
- ・工事箇所にて大型クレーンの搬入を行います。その際、5月末～6月始めの間でAM5時頃から15分程度、航空写真で示した区間で一般車両の通行が出来なくなります。大津信楽線を通り抜けられる場合は、平野町・大鳥居交差点で迂回をお願いします。(1週間前には予告看板にてご案内いたします。)




監理技術者
鷺坂 讓典




仮橋を作るため支障になる木は有効利用を行うため、現場で小さく砕き堆肥に加工できる施設まで運搬をします。

通路部断面図



伐採した木は現地でを砕きます。



砕いた木(左側)に添加材を混ぜ、天日干しにより黒っぽくなったら堆肥完成です。

請負者: 株式会社 金子工務店

現場事務所: 滋賀県大津市上田上桐生町地先

現場担当者: 仁志出 徹(現場代理人)

TEL: 077-549-1182

鷺坂 讓典(監理技術者)

FAX: 077-549-1182



株式
会社

金子工務店

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年5月18日

工事名:大津信楽線新2号橋下部工工事

〈工事の進捗〉

- ・工事資材を運搬するモルールを設置しています。
- ・クレーンを設置する作業構台を設置しています。


〈今後の予定〉

- ・5月下旬より A2P橋脚の深礎工に着手します。



県道大津信楽線(大戸川右岸)より撮影

【平面図】



現場担当の東(あずま)です。
私もモルールの運転できます。
右下の写真、私が運転して
ます...



足が4本... 手が1本...
カニクレーンと呼ばれています



実は、かなりド
キドキしています