

平成16年10月25日17時現在

番号	被災場所			住所(地先)	被災状況(概要)	対策状況
	河川名	右左	距離標位置			
	由良川	左岸	2.4km付近	宮津市石浦地先	低水部洗堀(天然河岸) 防護柵転倒(約10m)	予算措置後復旧作業実施予定
	由良川	左岸	2.4km付近	宮津市石浦地先	天然河岸(国道接近箇所)法面崩落(府管理国道)	予算措置後復旧作業実施予定
	由良川	右岸	4.2km付近	舞鶴市水間地先	低水護岸洗堀(約20m)	予算措置後復旧作業実施予定
	由良川	左岸	4.4km付近	舞鶴市和江地先	低水護岸崩壊(占用許可施設)	占有者による応急復旧予定
	由良川	右岸	6.4～6.6km付近	舞鶴市下東地先	管理用道路堤内側洗堀(約300m)	管理用道路通行止め実施中
	由良川	右岸	8.0km付近	舞鶴市上東地先	由良川巡視艇格納庫浸水、防護柵転倒	防護柵撤去完了
	由良川	右岸	9.8km付近	舞鶴市三日市地先	管理用道路堤内側洗堀(約150m) 舗装損傷	管理用道路確保の為の伐採完了
	由良川	右岸	11.2km付近	舞鶴市久田美地先	管理用道路舗装損傷、低水護岸洗堀(約20m)	予算措置後復旧作業実施予定
	由良川	右岸	13.0km～ 14.0km付近	舞鶴市桑飼下地先	管理用道路舗装損傷	予算措置後復旧作業実施予定

	由良川	左岸	25.8km付近	大江町蓼原地先 大江町河守地先	蓼原川樋門、公手川樋門、樋門監視用カメラ損傷	予算措置後復旧作業実施予定
	由良川	左岸	27.4km ~ 28.0km付近	大江町公庄地先	管理用道路舗装損傷、情報管損傷	番線による情報管路固定作業(26日以降実施)
	由良川	左岸	32.0km付近	福知山市勅使地先	暫定堤防欠損(約20m)、堤内側法面洗堀(約140m)	大型土のうによる応急復旧作業完了
	由良川	左岸	32.3km付近	福知山市石本地先	暫定堤防堤内側洗堀	大型土のうによる応急復旧作業(26日以降実施)
	由良川	左岸	36.6km付近	福知山市寺町地先 福知山付近水位観測所	特殊堤堤内側法面横断クラック拡大の恐れ	詳細調査実施予定
	由良川	右岸	36.8km付近	福知山市城山(猪崎)	堤防漏水有り	月ノ輪工法による応急対策の実施 詳細調査実施予定
	由良川	右岸	37.0km付近	福知山市猪崎地先	小堤及び管理用道路洗堀(約13m)	洗堀ヶ所埋め戻し作業中
	由良川	右岸	38.9km付近	福知山市猪崎地先	東谷川樋門水路に土砂堆積	堆積土砂除去作業中
	由良川	左岸	40.4km付近	福知山市前田地先	小堤堤内側法面護岸ブロック張損傷(約10m)	土のうによる応急復旧作業中
	由良川	右岸	41.2km付近	福知山市川北地先	小堤堤内側法面洗堀(約20m)	土のうによる応急復旧作業(26日以降実施)

	由良川	左岸	42.6km付近	福知山市戸田地先	小堤堤内側法面洗堀 (約13m)	コンクリート張による応急作業中
②①	由良川	左岸	44.0km付近	福知山市観音寺地先	工事中の堤防堤外側法面洗堀	工事施工業者において復旧
②②	由良川	右岸	44.2km付近	綾部市小貝町(湯殿)地先	本堤堤外側法面洗堀	大型土のうによる応急復旧作業 (26日以降実施)
②③	由良川	右岸	54.2km付近	綾部市小貝町地先	小堤及び管理用道路堤内側法面洗堀(約50m)	大型土のうによる応急復旧作業 (26日以降実施)
②④	土師川	右岸	1.4km付近	福知山市土師新町地先	高水敷洗堀	立ち入り防止措置完了
②⑤	土師川	左岸	2.1km付近	福知山市高畑地先	低水護岸損傷	予算措置後復旧作業実施予定