

★9月10日に轟3号橋の仮栈橋施工を開始しました。



P1橋脚(西側)



P2橋脚(東側)



定点写真-③:轟4号橋(仮称)

- ・轟4号橋(仮称)
3径間連続ラーメン箱桁橋 橋長約216m
- ・張出し状況
P1橋脚(西側): 11/11ブロック(39.5m)
P2橋脚(東側): 10/11ブロック(35.5m)
※張出しは柱頭部からの長さ
- ・上部工事の状況
P1橋脚の張出しが完了しました。
P2橋脚は10月中旬に張出し完了予定です。
中央閉合は10月下旬～11月上旬の予定です。

写真-④:轟3号橋(仮称)

- ・轟3号橋(仮称)の状況
橋台、橋脚等の施工をするための工事用道路設置が困難な、急峻な地形であることから仮栈橋を架設して工事を進めています。
- ・仮栈橋の工法について
工期短縮に着目した「RoRo(下部工) + プレガーダー(上部工)」という工法の仮栈橋形式を採用しています。

