

単 価 合 意 書

令和8年9月4日に契約したR8加古川本町地区高水敷他整備工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月8日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県尼崎市東難波町五丁目31番20号

氏名 株式会社香山組 代表取締役社長 香山 昌哉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (本町地区1)		式	1		23,419,066	
河川土工		式	1		23,206,396	
掘削工(ICT)		m3	120		32,136	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		32,136	
盛土工(ICT)		m3	7,800		23,174,260	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		1,768,260	
土材料		式	1		21,406,000	
仮設工		式	1		212,670	
交通管理工		式	1		212,670	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		212,670	
築堤・護岸 (本町地区2)		式	1		75,691,943	
河川土工		式	1		15,459,762	
掘削工(ICT)		m3	12,800		3,427,840	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		3,427,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		12,031,922	
付帯道路工		式	1		24,519,058	
路側防護柵工		式	1		1,724,224	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック 建込 流用品	m	255	2,772	706,860	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック 建込 支給品	m	345	2,772	956,340	
支給品運搬	転落(横断)防止柵	式	1		61,024	
アスファルト舗装工		式	1		22,794,834	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150 mm	m ²	4,380	517.7	2,267,526	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150 mm	m ²	4,380	866.6	3,795,708	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m ²	4,380	1,945	8,519,100	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m ²	4,380	1,875	8,212,500	
光ケーブル配管工		式	1		3,968,348	
作業土工		式	1		561,755	
配管撤去工		式	1		406,112	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管撤去(埋設部)	FEP 管径 50mm 6条	m	560	725.2	406,112	
配管設置工		式	1		1,715,646	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 50mm 6条	m	560	2,579	1,444,240	
埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍	m	560	438.4	245,504	
FEP用付属品	中間継手	組	6	4,317	25,902	
ハントホル工		式	1		93,556	
ハントホル撤去	900×900×1300	箇所	2	14,314	28,628	
ハントホル	900×900×1300	箇所	2	32,464	64,928	
光ケーブル撤去工		式	1		434,505	
光地中配線撤去	SM100C 再利用	m	1,284	338.4	434,505	
光ケーブル敷設工		式	1		753,242	
光地中配線	SM100C 流用品	m	1,284	338.4	434,505	
光ケーブル接続	直線接続 25テープ(心)以下	式	1		178,446	
光ケーブル試験	光ケーブル伝送損失試験 100心以下	式	1		54,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル試験	光ケーブル接続損失試験 100心以下	式	1		86,141	
運搬処理工		式	1		3,532	
現場発生品運搬	FEP	式	1		3,532	
構造物撤去工		式	1		28,725,897	
防護柵撤去工		式	1		202,776	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 再利用	m	255	795.2	202,776	
構造物取壊し工		式	1		16,924,819	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1,469	9,879	14,512,251	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	51	636.8	32,476	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	3,120	543.4	1,695,408	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,260	543.4	684,684	
運搬処理工		式	1		11,598,302	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1,469	2,364	3,472,716	
殻運搬	アスファルト殻	m3	375	2,339	877,125	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1,469	3,844	5,646,836	
殻処分	アスファルト殻	m3	375	4,271	1,601,625	
仮設工		式	1		3,018,878	
配管・配線工		式	1		1,359,039	
仮配管設置	FEP 管径 50mm 1条	式	1		124,212	
光地中配線	SM140C 支給品	式	1		436,874	
作業土工(電気)		式	1		171,267	
ハントホール削孔・充填		式	1		22,612	
ヘルマウス	FEP φ50用	式	1		1,036	
FEP用付属品	中間継手	式	1		21,585	
光ケーブル接続	直線接続 25テープ(心)以下	式	1		438,432	
光ケーブル試験	光ケーブル伝送損失試験 100心以下	式	1		54,150	
光ケーブル試験	光ケーブル接続損失試験 100心以下	式	1		86,141	
支給品運搬	光ケーブル	式	1		2,730	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線撤去工						
		式	1		525,599	
仮配管撤去	FEP 管径 50mm 1条					
		式	1		81,660	
光地中配線	SM140C					
		式	1		436,874	
現場発生品運搬	FEP・光ケーブル					
		式	1		7,065	
交通管理工						
		式	1		1,134,240	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		1,134,240	
直接工事費						
		式	1		99,111,009	
共通仮設費						
		式	1		25,573,448	
共通仮設費						
		式	1		18,379,801	
準備費						
		式	1		16,590,252	
表面はぎ土運搬・処分 (本町地区1)	根混じり土					
		式	1		15,411,150	
表面はぎ土運搬・処分 (山角採取場)	根混じり土					
		式	1		690,660	
木根等処分費 (本町地区2)	枝葉					
		式	1		293,326	
木根等処分費 (本町地区2)	根					
		式	1		164,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分費 (山角採取場)	枝葉	式	1		30,296	
技術管理費		式	1		1,041,556	
システム初期費(ICT)		式	1		1,041,556	
現場環境改善費(率計上)		式	1		747,993	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,193,647	
純工事費		式	1		124,684,457	
現場管理費		式	1		28,212,003	
工事原価		式	1		152,896,460	
一般管理費等		式	1		24,413,540	
工事価格		式	1		177,310,000	
消費税相当額		式	1		17,731,000	
工事費計		式	1		195,041,000	