

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大野油坂道路中ノ瀬橋上部工事
工事地名	福井県大野市東市布地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	P C 橋工事		
3) 工 期	257日間	自	令和 7年 6月17日
		至	令和 8年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大野油坂道路中ノ瀬橋上部工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部		式	1	212, 562, 385		
PC橋工		式	1	187, 811, 123		
プレキャストセグメント製作工		式	1	91, 000, 000	プレキャストセグメント製作 50N/mm2 L=43. 800m 7分割 (G1桁) ; コンクリート、鉄筋、グリッド筋、定着具、シース、接合キー、インサートアンカー、排水桝、床版水抜き管含む 1 本 プレキャストセグメント製作 50N/mm2 L=43. 800m 7分割 (G2桁) ; コンクリート、鉄筋、グリッド筋、定着具、シース、接合キー、床版水抜き管含む 1 本 プレキャストセグメント製作 50N/mm2 L=43. 800m 7分割 (G3桁) ; コンクリート、鉄筋、グリッド筋、定着具、シース、接合キー含む 1 本 プレキャストセグメント製作 50N/mm2 L=43. 800m 7分割 (G4桁) ; コンクリート、鉄筋、グリッド筋、定着具、シース、接合キー含む 1 本 プレキャストセグメント製作 50N/mm2 L=43. 800m 7分割 (G5桁) ; コンクリート、鉄筋、グリッド筋、定着具、シース、接合キー、床版水抜き管含む 1 本 プレキャストセグメント製作 50N/mm2 L=43. 800m 7分割 (G6桁) ; コンクリート、鉄筋、グリッド筋、定着具、シース、接合キー、インサートアンカー、排水桝、床版水抜き管含む 1 本	
プレキャストセグメント主桁組立工		式	1	21, 216, 000	プレキャストセグメント主桁組立 3200kN(320t)型(12S15. 2B) ; PCケーブル、緊張、接着剤、グラウト注入、コンクリート(端部)、型枠、剥離剤、消耗品費、機械器具損料含む 6 本	
支承工		式	1	37, 083, 400	ゴム支承 (A1) 最大反力 1650kN 固定 ; アンカー孔モルタル、沓座モルタル含む 6 個	

積算内訳書

工事名	大野油坂道路中ノ瀬橋上部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ゴム支承 (A2) 最大反力 1650kN 可動；アンカー孔モルタル、沓座モルタル 含む 補強格子鉄筋 SD295 D10；	6	個 0.2 t
架設工(架設桁架設)	式	1	24,798,000	桁架設 プレキャストセグメント桁；アンカー工、架設機械据付解体、 軌道設置撤去、架設機械器具経費含む	1	式
床版・横組工	式	1	13,713,723	鉄筋 SD345 D13；ねじ切り加工、間詰め部埋込鉄筋含 む 鉄筋 SD345 D16～25；間詰め部埋込鉄筋、伸縮装置補 強筋含む コンクリート 30-12-25(20)(普通) 散水養生有り コンクリート夜間 割増無；型枠、埋設型枠含む PCケーブル シングルストラットシステム 570kN(60t)(1S21.8)；ケーブル 切断・挿入、シース組立、整正、グラウト注入含む 緊張 シングルストラットシステム 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)；定着具、機械器具損料含む	1.07 3.74 54 1,330 99	t t m3 m ケーブル
橋梁付属物工	式	1	16,933,704			
伸縮装置工	式	1	5,773,440	鋼・ゴム製伸縮装置 (A1) 伸縮量50mm；後打ちコンクリート、補強鉄筋、止水処理 、付属品、表面着色工、着色剤、削孔、コンクリートアンカー 含む 鋼・ゴム製伸縮装置 (A2) 伸縮量50mm；後打ちコンクリート、補強鉄筋、止水処理	12.4 12.4	m m

積算内訳書

工事名	大野油坂道路中ノ瀬橋上部工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					、付属品、表面着色工、着色剤、削孔、コンクリートアンカー含む	
排水装置工	式	1	6,330,416	排水管	81	m
				(上部)		
				高気密ステンレス管 φ202 ; 直管、加工管、取付金具、伸縮管、カップリング°含む		
				排水管	76	m
				(上部)		
				高気密ステンレス管 φ102 ; 直管、加工管、取付金具、伸縮管、カップリング°含む		
				排水管	5	m
				(下部)		
壁高欄工	式	1	3,183,856	高気密ステンレス管 φ202 ; 直管、取付金具含む		
				排水管	5	m
				(下部)		
				高気密ステンレス管 φ102 ; 直管、取付金具含む		
				床版水抜き管用フレキシブルチューブ°	16	m
				φ25 ポリエチレン樹脂 ; ホースニップル、ホースバンド°含む		
				コンクリートアンカーボルト設置	220	本
				M12×100 メッキ ; 穿孔含む		
中央分離帯工	式	1	1,645,992	コンクリート工	28	m3
				24-12-25(20) (普通) ;		
				鉄筋	0.07	t
				SD345 D13 エポキシ樹脂鉄筋 ;		
				鉄筋	2.49	t
				SD345 D13 ;		
中央分離帯工	式	1	1,645,992	鉄筋	0.13	t
				SD345 D16 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
中央分離帯工	式	1	1,645,992	コンクリート工	18	m3
				24-12-25(20) (普通) ;		
中央分離帯工	式	1	1,645,992	鉄筋	0.04	t
				SD345 D13 エポキシ樹脂鉄筋 ;		

積算内訳書

工事名	大野油坂道路中ノ瀬橋上部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋	1.26	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.07	t
				SD345 D16 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
コンクリート橋足場等設置工	式	1	6,403,158			
橋梁足場工	式	1	4,834,848	桁下足場	1	式
				;設置、撤去、賃料含む		
				側部足場	1	式
				;設置、撤去、賃料含む		
				橋台・橋脚回り足場	1	式
				;設置、撤去、賃料含む		
橋梁防護工	式	1	1,568,310	ワイヤーブリッジ 防護	1	式
				;設置、撤去、賃料含む		
仮設工	式	1	1,414,400			
交通管理工	式	1	1,414,400	交通誘導警備員	1	式
橋梁下部	式	1	1,029,225			
橋台工	式	1	1,029,225			
壁高欄工	式	1	1,029,225	コンクリート	9	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				鉄筋	0.66	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.19	t
				SD345 D16~25 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	大野油坂道路中ノ瀬橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	213,591,610	
共通仮設費	式	1	18,055,800	
共通仮設費	式	1	2,609,800	
運搬費	式	1	1,399,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,152,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,446,000	
純工事費	式	1	231,647,410	
現場管理費	式	1	56,938,000	
工事原価	式	1	288,585,410	
一般管理費等	式	1	42,854,590	
工事価格	式	1	331,440,000	