

比較表-1

## 積算内訳書の比較表

記入要領												
1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。												
工事名												
ひのそ地区河道掘削工事												
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
浚渫(河川)	式	1	318,609,640	1	252,541,820	79.3%	1	280,159,000	1	321,087,730	87.3%	
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	80,797,800	1	68,699,300	85.0%	1	72,557,000	1	79,678,200	91.1%	
浚渫船運転工	式	1	31,314,560	1	34,309,300	109.6%	1	35,441,000	1	30,880,640	114.8%	
作業船運転工	式	1	30,102,160	1	27,850,000	92.5%	1	29,160,000	1	29,685,040	98.2%	
揚土工	式	1	19,381,080	1	6,540,000	33.7%	1	7,956,000	1	19,112,520	41.6%	
浚渫土処理工	式	1	231,278,580	1	176,012,800	76.1%	1	187,437,000	1	222,626,220	84.2%	
土砂仮置場整備工	式	0	0	0	0	100.0%	1	14,000,000	1	17,200,750	81.4%	
堰堤整備工	式	0	0	0	0	100.0%	1	14,000,000	1	17,200,750	81.4%	
仮設工	式	1	6,533,260	1	7,829,720	119.8%	1	6,165,000	1	1,582,560	389.6%	
防塵対策工	式	1	228,660	1	62,400	27.3%	1	3,250,000	1	383,160	848.2%	
汚濁防止工	式	1	6,304,600	1	7,767,320	123.2%	1	2,915,000	1	1,199,400	243.0%	
直接工事費	式	1	318,609,640	1	252,541,820	79.3%	1	280,159,000	1	321,087,730	87.3%	
共通仮設費	式	1	68,702,680	1	61,173,850	89.0%	1	46,277,000	1	69,321,340	66.8%	
共通仮設費(積上分計)	式	1	50,404,680	1	47,298,213	93.8%	1	30,121,000	1	51,636,340	58.3%	

工事名		ひのそ地区河道掘削工事										
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
運搬費	式	1	36,925,600	1	33,236,928	90.0%	1	17,241,000	1	36,925,600	46.7%	
準備費	式	1	4,392,000	1	7,805,200	177.7%	1	2,830,000	1	4,392,000	64.4%	
事業損失防止施設費	式	1	3,750,080	1	4,371,200	116.6%	1	3,600,000	1	4,493,340	80.1%	
安全費	式	1	5,337,000	1	1,884,885	35.3%	1	6,450,000	1	5,825,400	110.7%	
共通仮設費(率分)	式	1	16,339,000	1	13,370,000	81.8%	1	12,546,000	1	15,808,000	79.4%	
イメージアップ経費(率分)	式	1	1,959,000	1	505,637	25.8%	1	3,610,000	1	1,877,000	192.3%	
純工事費	式	1	387,312,320	1	313,715,670	81.0%	1	326,436,000	1	390,409,070	83.6%	
現場管理費	式	1	56,935,000	1	38,405,000	67.5%	1	51,588,000	1	55,452,000	93.0%	
工事原価	式	1	444,247,320	1	352,120,670	79.3%	1	378,024,000	1	445,861,070	84.8%	
一般管理費等	式	1	37,132,680	1	25,879,330	69.7%	1	376,000	1	36,108,930	1.0%	
工事価格	式	1	481,380,000	1	378,000,000	78.5%	1	378,400,000	1	481,970,000	78.5%	

比較表-2

## 内訳書に対する明細書の比較表

工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	ひのそ地区河道掘削工事													
浚渫(河川)	式	1	—	318,609,640	1	—	252,541,820	1	—	280,159,000	1	—	321,087,730	
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	—	80,797,800	1	—	68,699,300	1	—	72,557,000	1	—	79,678,200	
浚渫船運転工	式	1	—	31,314,560	1	—	34,309,300	1	—	35,441,000	1	—	30,880,640	
浚渫船運転	m3	34,000	723	24,588,800	34,000	820	27,880,000	36,400	830	30,212,000	36,400	723	26,324,480	
浚渫船運転(余堀)	式	1	—	6,725,760	1	—	6,429,300	1	—	5,229,000	1	—	4,556,160	
作業船運転工	式	1	—	30,102,160	1	—	27,850,000	1	—	29,160,000	1	—	29,685,040	
土運船運転	式	1	—	30,102,160	1	—	27,850,000	1	—	29,160,000	1	—	29,685,040	
揚土工	式	1	—	19,381,080	1	—	6,540,000	1	—	7,956,000	1	—	19,112,520	
浚渫土揚土	式	1	—	19,381,080	1	—	6,540,000	1	—	7,956,000	1	—	19,112,520	
浚渫土処理工	式	1	—	231,278,580	1	—	176,012,800	1	—	187,437,000	1	—	222,626,220	
浚渫土処理	式	1	—	33,453,580	1	—	23,387,800	1	—	26,463,000	1	—	32,990,020	
残土処理(環境クワイエットセンター)	m3	25,000	7,913	197,825,000	25,000	6,105	152,625,000	12,500	5,980	74,750,000	12,500	7,788	97,350,000	
残土処理(豊岡アールエスエル奥矢根)	m3	0	0	0	0	0	0	11,900	3,520	14,080	11,900	3,826	45,529,400	
残土処理(豊岡アールエスエル奥野)	m3	0	0	0	0	0	0	13,600	3,260	44,336,000	13,600	3,438	46,756,800	
土砂仮置場整備工	式	0	—	0	0	—	0	1	—	14,000,000	1	—	17,200,750	
堰堤整備工	式	0	—	0	0	—	0	1	—	14,000,000	1	—	17,200,750	
仮設工	式	1	—	6,533,260	1	—	7,829,720	1	—	6,165,000	1	—	1,582,560	
防塵対策工	式	1	—	228,660	1	—	62,400	1	—	3,250,000	1	—	383,160	

工事名		ひのそ地区河道掘削工事												
工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
タイヤ洗浄装置	台	1	228,660	228,660	1	62,400	62,400	1	3,250,000	3,250,000	1	383,160	383,160	
汚濁防止工	式	1	—	6,304,600	1	—	7,767,320	1	—	2,915,000	1	—	1,199,400	
汚濁防止フェンス	m	300	18,140	5,442,000	300	17,152	5,145,600	20	18,000	360,000	20	16,840	336,800	
余剰水中和施設	箇所	1	862,600	862,600	1	2,621,720	2,621,720	1	2,555,000	2,555,000	1	862,600	862,600	
直接工事費	式	1	—	318,609,640	1	—	252,541,820	1	—	280,159,000	1	—	321,087,730	
共通仮設費	式	1	—	68,702,680	1	—	61,173,850	1	—	46,277,000	1	—	69,321,340	
共通仮設費(積上分計)	式	1	—	50,404,680	1	—	47,298,213	1	—	30,121,000	1	—	51,636,340	
運搬費	式	1	—	36,925,600	1	—	33,236,928	1	—	17,241,000	1	—	36,925,600	
重建設機械分解組立輸送費	式	1	—	1,641,600	1	—	1,934,949	1	—	2,711,000	1	—	1,641,600	
浚渫船回航費	式	1	—	18,240,000	1	—	12,846,677	1	—	4,030,000	1	—	18,240,000	
土運船回航費	式	1	—	17,044,000	1	—	18,455,302	1	—	10,500,000	1	—	17,044,000	
準備費	式	1	—	4,392,000	1	—	7,805,200	1	—	2,830,000	1	—	4,392,000	
繫船費	式	1	—	4,392,000	1	—	7,805,200	1	—	2,830,000	1	—	4,392,000	
事業損失防止施設費	式	1	—	3,750,080	1	—	4,371,200	1	—	3,600,000	1	—	4,493,340	
水質調査費	式	1	—	94,950	1	—	292,200	1	—	500,000	1	—	219,060	
土質調査費	式	1	—	3,655,130	1	—	4,079,000	1	—	3,100,000	1	—	4,274,280	
安全費	式	1	—	5,337,000	1	—	1,884,885	1	—	6,450,000	1	—	5,825,400	
安全監視船	式	1	—	5,337,000	1	—	1,884,885	1	—	5,406,000	1	—	5,337,000	
交通誘導員	式	1	—	0	1	—	0	1	—	1,044,000	1	—	488,400	
共通仮設費(率分)	式	1	—	16,339,000	1	—	13,370,000	1	—	12,546,000	1	—	15,808,000	
イメージアップ経費(率分)	式	1	—	1,959,000	1	—	505,637	1	—	3,610,000	1	—	1,877,000	
純工事費	式	1	—	387,312,320	1	—	313,715,670	1	—	326,436,000	1	—	390,409,070	

工事名		ひのそ地区河道掘削工事												
工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
現場管理費	式	1	—	56,935,000	1	—	38,405,000	1	—	51,588,000	1	—	55,452,000	
工事原価	式	1	—	444,247,320	1	—	352,120,670	1	—	378,024,000	1	—	445,861,070	
一般管理費等	式	1	—	37,132,680	1	—	25,879,330	1	—	376,000	1	—	36,108,930	
工事価格	式	1	—	481,380,000	1	—	378,000,000	1	—	378,400,000	1	—	481,970,000	









比較表-6

労務者の確保計画の比較表

記入要領									
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は( )なしで記入する。 ・自社労務者は( )内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用して下さい。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。									
工事名									
ひのそ地区河道掘削工事									
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			※ 官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
浚渫工	世話役	22,000	108	興生建設(1次下請) 鈴木組(2次下請)	22,000	101	日興建設(1次下請) ウオタニ(2次下請)	—	
浚渫工	船長	20,000	72	興生建設(1次下請) 鈴木組(2次下請)	20,000	194	日興建設(1次下請) ウオタニ(2次下請)	21,800	高級船員
浚渫工	船長兼オペ	20,000	72	興生建設(1次下請) 鈴木組(2次下請)	20,000	64	日興建設(1次下請) ウオタニ(2次下請)	21,800	高級船員
浚渫工	船員	18,000	144	興生建設(1次下請) 鈴木組(2次下請)	18,000	258	日興建設(1次下請) ウオタニ(2次下請)	16,900	普通船員
浚渫工	オペ	20,000	36	興生建設(1次下請) 共和(2次下請)	20,000	66	日興建設(1次下請) ウオタニ(2次下請)	16,200	特殊運転手
浚渫工	運転手(ダンプ)	16,000	72	興生建設(1次下請) 共和(2次下請)	16,000	132	日興建設(1次下請) 坂本建材土木(2次下請)	14,600	一般運転手
浚渫土処理工	世話役	22,000	93	興生建設(1次下請) 共和(2次下請)	22,000	80	日興建設(1次下請) 坂本建材土木(2次下請)	—	
浚渫土処理工	オペ	20,000	164	興生建設(1次下請) 共和(2次下請)	20,000	337	日興建設(1次下請) 坂本建材土木(2次下請)	16,200	特殊運転手
浚渫土処理工	運転手(ダンプ)	16,000	1,694	興生建設(1次下請) 共和(2次下請)	16,000	2,089	日興建設(1次下請) 坂本建材土木(2次下請)	14,600	一般運転手
浚渫土処理工	土工	15,000	75	興生建設(1次下請) 共和(2次下請)	15,000	91	日興建設(1次下請) 坂本建材土木(2次下請)	—	

土砂仮置場整備工	世話役	22,000	0	—	22,000	13	日興建設(1次下請)	—	
				—			坂本建材土木(2次下請)		
土砂仮置場整備工	オ ペ	20,000	0	—	20,000	120	日興建設(1次下請)	16,200	特殊運転手
				—			坂本建材土木(2次下請)		
土砂仮置場整備工	土工	15,000	0	—	15,000	18	日興建設(1次下請)	13,200	普通作業員
				—			坂本建材土木(2次下請)		
仮設工	世話役	22,000	5	興生建設(1次下請)	22,000	23	日興建設(1次下請)	18,300	土木一般世話役
				鈴木組(2次下請)			坂本建材土木(2次下請)		
仮設工	世話役	22,000	4	興生建設(1次下請)	22,000			18,300	土木一般世話役
				共和(2次下請)					
仮設工	船長	20,000	5	興生建設(1次下請)	20,000	2	日興建設(1次下請)	—	
				鈴木組(2次下請)			ウオタニ(2次下請)		
仮設工	船員	18,000	20	興生建設(1次下請)	18,000	6	日興建設(1次下請)	—	
				鈴木組(2次下請)			ウオタニ(2次下請)		
仮設工	オ ペ	20,000	0	—	20,000	4	日興建設(1次下請)	16,200	特殊運転手
				—			坂本建材土木(2次下請)		
仮設工	土工	15,000	8	興生建設(1次下請)	15,000	8	日興建設(1次下請)	13,200	普通作業員
				共和(2次下請)			坂本建材土木(2次下請)		
仮設工	潜水士	27,000	5	興生建設(1次下請)	27,000			—	
				鈴木組(2次下請)					
仮設工	潜水連絡員 潜水送気員	19,000	10	興生建設(1次下請)	19,000			—	
				鈴木組(2次下請)					
仮設工	世話役	22,000	0	—	22,000	5	日興建設(1次下請)	18,300	土木一般世話役
				—			金下工務店(2次下請)		
仮設工	舗装工	16,000	0	—	16,000	40	日興建設(1次下請)	—	
				—			金下工務店(2次下請)		
仮設工	世話役	22,000	0	—	22,000	12	日興建設(1次下請)	18,300	土木一般世話役
				—			ニシムラ仮設(2次下請)		
仮設工	鳶工	20,000	0	—	20,000	82	日興建設(1次下請)	16,700	とび工
				—			ニシムラ仮設(2次下請)		







工事費

詳細は、マニュアル37～56ページを参照してください。

Ⅲ 工事費内訳		金額単位:千円			
注)消費税抜きで記入してください		元請+元請外注	元 請	元請外注 合計	1 土木建設株式会社 決算工
費 目					
① 直接工事費		280,159	77,689	202,470	202,470
(1) 材料費		37,963	0	37,963	37,963
(2) 労務費		33,715	0	33,715	33,715
(3) 機械機具等損料		130,792	0	130,792	130,792
(4) 貸与機械等現場修理・管理費		0	0	0	0
(5) 直接経費		0	0	0	0
A 特許使用料		0	0	0	0
B 光熱電力使用料		0	0	0	0
(6) 特殊経費		77,689	77,689	0	0
② 間接工事費		97,865	36,545	61,320	61,320
(1) 共通仮設費		46,277	22,179	24,098	24,098
イ 運搬費		2,711	450	2,261	2,261
A 器機材		1,755	450	1,305	1,305
1 仮設材①		155	50	105	105
2 仮設材②		0	0	0	0
3 仮設材③		0	0	0	0
4 敷鉄板類①		0	0	0	0
5 敷鉄板類②		650	200	450	450
6 敷鉄板類③		0	0	0	0
7 橋梁等架設支保工		0	0	0	0
8 橋梁用架設タワー等		0	0	0	0
9 橋梁用仮設桁設備		0	0	0	0
10 積み込み取り卸し費		0	0	0	0
11 トンネル用スライドセントル		0	0	0	0
12 その他		950	200	750	750
B 建設機械20t未満		680	0	680	680
① 自走・貨物自動車等による運搬		561	0	561	561
② 日々回送による運搬		55	0	55	55
③ 現場内小運搬		64	0	64	64
C 建設機械20t以上		276	0	276	276
① 貨物自動車等による運搬		90	0	90	90
② 自走による運搬		0	0	0	0
③ 日々回送による運搬		0	0	0	0
④ 現場内小運搬		186	0	186	186
ロ 準備費		8,193	3,205	4,988	4,988
A 準備・測量等		8,138	3,150	4,988	4,988
B その他		55	55	0	0
ハ 事業損失防止施設費		27	27	0	0
ニ 安全費		8,179	7,685	494	494
安全留意度「建設工事公衆災害防止対策要綱」について選択			2 通常の安全対策		
A 安全管理費		1,729	1,235	494	494
① 工事区域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要した費用(稼働日の保安要員等の費用を含む)		0	0	0	0
② 不稼働日の保安要員等の費用		100	100	0	0
③ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード等の安全施設等の設置、撤去、補修に要した費用及び使用期間中の損料		430	235	195	195
④ 夜間作業を行う場合における照明に要した費用		0	0	0	0
⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用		0	0	0	0
⑥ 河川、海岸工事における救命艇に要した費用		0	0	0	0
⑦ 粉塵作業の予防に要した費用		300	300	0	0
⑧ 長大トンネル等における防火安全対策に要した費用		0	0	0	0
⑨ 安全用品等の費用		778	550	228	228
⑩ 安全委員会等に要した費用		121	50	71	71
⑪ 国土交通省(港湾・航空)発注工事における再圧装置設置、撤去、維持管理に要した費用		0	0	0	0
B 交通誘導員等		1,044	1,044	0	0
C 鉄道空港安全管理		0	0	0	0
D 高圧作業予防		0	0	0	0
E 航路安全標識・警戒船		5,406	5,406	0	0
F ダム発破・監視費		0	0	0	0
G トンネル工事における呼吸用保護具		0	0	0	0
H その他		0	0	0	0
ホ 役務費		609	520	89	89
A 土地の借上費		200	200	0	0
B 電力用水等基本料		409	320	89	89
ヘ 技術管理費		4,102	4,102	0	0
A 品質管理費等		125	125	0	0
B 特別な品質管理		155	155	0	0
C 現場条件等費用		72	72	0	0
D 品質証明(社内検査)に要した費用		50	50	0	0
E 各種調査等		3,600	3,600	0	0
F 各種台帳等		50	50	0	0

	G その他	50	50	0	0
ト	営繕費	4,266	2,530	1,736	1,736
	A 建物費	1,853	1,200	653	653
	B 借上費	457	0	457	457
	C 宿泊費	1,906	1,280	626	626
	D 労働者送迎費	0	0	0	0
	E 監督員詰所等	0	0	0	0
	F その他	50	50	0	0
	G 労働者海上輸送費	0	0	0	0
チ	イメージアップ費	3,610	3,610	0	0
	A 仮設備関係	2,650	2,650	0	0
	B 営繕関係	530	530	0	0
	C 安全関係	150	150	0	0
	D 地域とのコミュニケーション	180	180	0	0
	E その他	100	100	0	0
リ	回航・えい航費	14,530	0	14,530	14,530
	A 回航費	14,530	0	14,530	14,530
	B えい航費	0	0	0	0
ヌ	その他	50	50	0	0
(2)	補償費	0	0	0	0
(3)	現場管理費	51,588	14,366	37,222	37,222
イ	労務管理費	1,753	836	917	917
ロ	安全訓練等費用	268	168	100	100
	A 安全・衛生に要した費用	228	128	100	100
	B 研修訓練等に要した費用	40	40	0	0
ハ	租税公課	256	81	175	175
ニ	社員等従業員給料手当	14,589	7,011	7,578	7,578
ホ	退職金	256	256	0	0
ヘ	保険料	3,663	1,388	2,275	2,275
	① 火災保険	12	12	0	0
	② 工事保険	1,189	1,189	0	0
	③ 自動車保険	77	15	62	62
	④ 組立保険	0	0	0	0
	⑤ 法定外の労災保険	160	122	38	38
	⑥ その他損害保険	2,225	50	2,175	2,175
ト	法定福利費	6,428	3,653	2,775	2,775
	A 労災保険料	2,130	1,999	131	131
	B 雇用保険料	430	82	348	348
	C 健康保険料	1,131	158	973	973
	D 厚生年金保険料	1,838	515	1,323	1,323
	E 建退共制度掛金	899	899	0	0
	F 船員保険料	0	0	0	0
チ	福利厚生費	1,536	325	1,211	1,211
リ	補償費	0	0	0	0
ヌ	通信交通費	1,843	350	1,493	1,493
ル	交際費	62	62	0	0
ヲ	寄付金	0	0	0	0
ワ	その他	1,579	236	1,343	1,343
カ	外注一般管理費等	19,355		19,355	19,355
(4)	技術者間接費 (電気工事、光ケーブル工事の場合)	0	0	0	0
③	外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値)		263,790	外注一般の計算値=>	19,355
④	一般管理費等 自動計算値 = 376	376			
⑤	鋼橋等工場製作費(電気工事・光ケーブル工事の場合は、機器費)	0	0	0	0
⑥	別途調査等工事価格	0	0	0	0
⑦	工事価格	378,400	378,400	263,790	263,790
⑧	消費税相当額(下請欄は、下請工事価格の自動計算値)	18,920	18,920	工事価格の計算値=>	263,790
⑨	工事請負金額	397,320	397,320		
⑩	営繕費のうち、地地に要した費用	280	280	0	0
⑪	準備費のうち伐開・除根・除草等に要した費用	100	100	0	0
⑫	二次下請負者の数	4		4	4
⑬	二次下請負者の外注一般管理費等の合計	5,244		5,244	5,244
⑭	二次下請負者への発注工事価格の合計	200,230		200,230	200,230
⑮	延実人員数と作業日数				
(1)	労働者延人員	3,779	0	3,779	3,779
(2)	(1)のうち通勤労働者延人員	3,779	0	3,779	3,779
(3)	交通誘導員A延人員	0	0	0	0
(4)	交通誘導員B延人員	87	87	0	0
(5)	技能関係等従事者延人員	53	53	0	0
(6)	技術事務関係社員等従業員延人員	420	420	0	0
(7)	作業日数			112	112
⑯	現場管理費_その他のうち、事務用品費に要した費用	120	120	0	0
⑰	現場管理費_その他のうち、動力・用水光熱費に要した費用	110	110	0	0
⑱	安全費_その他のうち、水雷・傷害保険に要した費用	0	0	0	0