

国土交通省近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成23年9月25日(日) 20時00分
------	-------------------------

件名	平成23年台風12号により発生した 河道閉塞箇所における緊急工事の実施状況について
----	--

概要	<p>奈良、和歌山両県知事からの要請を受け、国土交通省近畿地方整備局は土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果を踏まえ、決壊や氾濫のおそれが特に高い河道閉塞箇所について、地域の安全・安心確保のための緊急工事を実施しています。</p> <p>熊野地区の9/25の作業状況 現地状況確認調査(別紙参照)</p> <p><b>9月27日中に熊野地区の排水ポンプ(4m<sup>3</sup>/分)が稼働開始予定。</b></p> <p>現地調査写真の電子データ保存について(近畿建設記者クラブ内のパソコンのデスクトップに保存)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保存フォルダ名 : 20110925 赤谷・熊野 対策工事</li> </ul> <p>データを取得される際は備え付けの名簿に社名等を記載願います。</p>
----	--

取扱い	_____
-----	-------

配布場所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
------	-----------------------

問い合わせ先	<p>国土交通省 近畿地方整備局 河川部</p> <p>河川調査官 中込 淳 (内線86-3624)</p> <p>河川計画課長 吉田 一 亮 (内線86-3611)</p> <p>河川工事課長 下野 公仁 (内線86-3711)</p> <p>代表 06-6942-1141</p> <p>直通 06-6945-6355</p>
--------	---

### 赤谷地区(土砂ダム)緊急対策工事

工事用道路 造成作業(県道)



工事用道路 造成作業(県道)



9月25日(日)の作業内容

・工事用進入路造成工事

バックホウ 0.7m3級 2台

作業員 7名

位置図



写真内 は左の写真番号を示し、矢印は撮影方向を示す。

**(今後の予定:天候に大きく左右されることに留意してください)**

・工事用道路の造成及び進入路の完成次第、仮排水路の設置工事に入る予定。

・ポンプによる湛水部の排水は、ポンプが設置出来次第開始予定

・9/26(月) バックホウ0.7m3級 1台追加予定

### 熊野地区(土砂ダム)緊急対策工事

工事用進入路 土砂掘削



工事用進入路 土砂掘削



#### 9月25日(日)の作業内容

- ・工事用進入路整備ならびに路盤改良工事
- ・立木伐採  
バックホウ 0.45m3級 5台  
不整地運搬車 6t級 1台  
作業員 16名

位置図



※ 対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性があります。

写真内 は左の写真番号を示し、矢印は撮影方向を示す。

**(今後の予定:天候に大きく左右されることに留意してください)**

- ・工事用進入路の整備が出来次第、仮排水路の設置工事に入る予定。
- ・ポンプによる湛水部の排水は、ポンプが設置でき次第開始予定。