

国土交通省近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成23年10月4日(火) 19時30分
------	-------------------------

件名	平成23年台風12号により発生した 河道閉塞箇所における緊急工事の実施状況について
----	--

概要	<p>奈良、和歌山両県知事からの要請を受け、国土交通省近畿地方整備局は土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果を踏まえ、決壊や氾濫のおそれが特に高い河道閉塞箇所について、地域の安全・安心確保のための緊急工事を実施しています。</p> <p>赤谷地区、熊野、北股地区の10/4の作業状況 現地作業実施状況資料(別紙参照)</p> <p>現地作業写真の電子データ保存について(近畿建設記者クラブ内のパソコンのデスクトップに保存)</p> <ul style="list-style-type: none"> 保存フォルダ名 : 20111004 赤谷・熊野・北股 対策工事 <p>データを取得される際は備え付けの名簿に社名等を記載願います。</p>
----	--

取扱い	_____
-----	-------

配布場所	<p>近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 和歌山県政記者クラブ、和歌山県政放送記者クラブ 和歌山県地方新聞協会 奈良県政・経済記者クラブ</p>
------	---

問い合わせ先	<p>国土交通省 近畿地方整備局 河川部</p> <p>河川調査官 中込 淳 (内線86-3624)</p> <p>河川計画課長 吉田 一 亮 (内線86-3611)</p> <p>河川工事課長 下野 公仁 (内線86-3711)</p> <p>代表 06-6942-1141</p> <p>直通 06-6945-6355</p>
--------	---

赤谷地区(土砂ダム)緊急対策工事

施工:鹿島建設(株)

ポンプ排水状況



排水ホース



写真内 矢印は撮影方向を示す。

排水ホース設置工 準備状況



油圧ショベル

10月4日(火)の作業内容

- ・ポンプ・排水ホース設置工事準備
- ・ポンプ排水(2.5m³/分)継続
- 油圧ショベル 0.7m³級 6台
- 油圧ショベル 1.2m³級 1台
- 10t級クローラダンプ 3台
- 7t級ブルドーザ 1台
- 作業員 17名

(今後の予定)

- 10/5(水)の予定
 - ・ポンプ・排水ホース設置工事準備
 - ・排水ポンプ(2.5m³/分)継続
 - 10/5以降の予定
 - ・ポンプ・排水ホース設置工事、仮排水路工事に入る予定
- 天候に左右されることに留意してください。

熊野地区(土砂ダム)緊急対策工事

施工:(株)大林組

仮排水路工 伐開状況



油圧ショベル

上ダム・下ダム連通工 作業状況



油圧ショベル



写真内 矢印は撮影方向を示す。

10月4日(火)の作業内容

- ・仮排水路工事(10%)
 - ・上ダム・下ダム連通工事(20%)
 - ・ポンプ排水(10m³/分)継続
 - ・ポンプ排水増強の準備
- 油圧ショベル 0.45m³級 5台
クローラダンプ 6t級 1台
作業員 16名

(今後の予定)

- 10/5(水)の予定
 - ・仮排水路工事
 - ・上ダム・下ダム連通工
 - ・ポンプ排水(10m³/分)継続
 - 10/5以降の予定
 - ・仮排水路工事を進める予定
- 天候に左右されることに留意してください。

北股地区(土砂ダム)緊急対策工事

施工:(株)熊谷組・(株)銭高組

進入路設置状況

油圧ショベル



進入路設置状況

油圧ショベル



進入路設置状況



写真内 矢印は左の写真番号を示し、矢印は撮影方向を示す。

10月4日(火)の作業内容

・進入路設置工事 全1000mのうち300mを整備完了(30%)

油圧ショベル 0.7m³級 4台

油圧ショベル 0.4m³級 1台

作業員 13名

(今後の予定)

10/5(水)の予定

・進入路設置工事

10/5以降の予定

・進入路設置工事を進める予定

天候に左右されることに留意してください。