

R2年度福知山市・綾部市防災パトロール並びに 総合的な治水対策における国・府・市対策状況確認

— 福知山河川国道事務所 —

福知山河川国道事務所では洪水時に危険が予想される箇所について、問題点の把握、情報共有を目的に、毎年国、府、市で防災パトロールを実施しています。

今年の防災パトロールはコロナウィルスの影響もあり、人数を絞っての実施となりました。福知山市域においては、国施工中の樋門築造現場など、綾部市域においては堤防強化の対策工事現場について現場の状況を確認頂きました。

福知山市防災パトロール

- 日時: 令和2年6月2日(火) 14:20~14:40
- 場所: 福知山市前田地区大谷川樋門
- 参加者: 福知山市 伊東副市長 ほか8名
福知山河川国道事務所 4名

綾部市防災パトロール

- 日時: 令和2年6月5日(金) 15:15~15:35
- 場所: 綾部市高津地区
- 参加者: 綾部市 6人 京都府 2名
福知山河川国道事務所 3名

無堤区間である前田地区において、連続堤整備に伴う由良川本川と支川大谷川との合流部の対策として、大谷川樋門築造中です。

前田地区大谷川樋門 築造工事について



工事の説明風景

※現場説明実施の際は、間隔を空けソーシャルディスタンスを意識した現場説明を実施。

高津町堤防裏法尻 補強工事について

高津町から大島町において越流水による堤防裏法尻部の洗掘防止を目的としたブロックの設置工事を行っています。



高津町堤防裏法尻補強の説明

本工事は水防災意識社会 再構築ビジョンに基づき、裏法尻の補強により、越水による洗掘に伴う破堤を遅らせる効果が見込んでいます。

【福知山市防災パトロール】

～参加者の関心～

- ・ 樋門の完成時期。
- ・ 堤防と大谷川樋門の接合方法。

【綾部市防災パトロール】

～参加者の関心～

- ・ 越水した時の破堤メカニズムの理解。
- ・ 今後の綾部市域における整備メニューについて。

H26年8月豪雨を踏まえて実施された総合的な治水対策が、本年5月末に概ね事業完成しました。総合的な治水対策における府・市の実施状況の確認のため、法川、弘法川流域の各施設を視察しました。また、R2年度の出水期における国、府、市での対応事項についても確認をしました。

総合的な治水対策における 実施状況の確認

- 日時: 令和2年6月5日(金)
13:30~16:00
- 場所: 法川流域・弘法川流域
- 参加者:
福知山市 5人
京都府 3人
福知山河川国道事務所 2人



弘法川 福知山市民病院付近 対策

【問い合わせ先】

国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 調査課
〒620-0875 福知山市堀2459-14 TEL 0773-22-5104(代表)

