

判定区分Ⅳの施設と措置状況(1巡目:平成26～30年度)

- 平成26年度 5施設、すべて通行止め解除、橋梁4橋は架替・修繕を実施、本宮トンネルは平成26年度に修繕を完了
- 平成27年度 緊急措置（大型又は一般車両通行止めなど）を実施、修繕工事、応急補修により、8橋で通行止め及び通行規制を解除
2橋については、市道廃止
- 平成28年度 緊急措置（幅員規制など）を実施
- 平成29年度 通行止めを実施、架替を実施、通行止め解除
- 平成30年度 なし

<平成27年度 判定区分Ⅳのリスト>

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
兵庫県豊岡市	491橋	市道 小丸城崎線	不明	床版（木材）の著しい腐食。	H29.6月 市道廃止
兵庫県豊岡市	岩花橋	市道 矢根畑乙線	不明	橋脚（木材）の著しい腐食。	H27.11 応急補修実施、通行止解除
兵庫県豊岡市	滝山橋	市道 奥須井区内線第1号	不明	床版（木材）の著しい腐食。	H29.6月 市道廃止
兵庫県豊岡市	橋本橋	市道 坂野橋本線	不明	主桁(木材)の著しい腐食。	H27.11 応急補修実施、通行止解除
兵庫県豊岡市	伊内橋	市道 内町伊木線	不明	主桁の著しい腐食。	H27.12 応急補修実施、通行止解除
兵庫県豊岡市	塩入橋	市道 ニビ線	1994年	主桁・床版（ともに木材）の著しい腐食。	H28.4 修繕工事完了、通行止め解除
兵庫県豊岡市	瀬戸1号橋	市道 瀬戸線	不明	床版のコンクリート剥離及び鉄筋露出・腐食。	H27.12 仮設道路設置、通行止め解除 H30.3 架替完了
兵庫県淡路市	荒倉橋	市道 荒倉2号線	1965年	主桁（石材）の損傷。	現在、全面通行止（迂回路有り） H30.3 架替完了、通行止め解除
兵庫県南あわじ市	太唐原橋	市道 伊加利2号線	不明	主桁（石材）の損傷。	緊急措置として、桁補強を実施。 現在、幅員規制実施中 H30～ 架替工事中（R1.8完成予定）
兵庫県南あわじ市	別処橋	市道 伊加利15号線	不明	下部工の損傷。	H28.1 修繕工事完了、通行止め解除
兵庫県加古川市	木村1号橋	市道 備後樋之口1号線	不明	主桁の腐食、床版コンクリートの剥離 及び鉄筋露出・腐食。	H29.6 架替工事完了、通行規制解除

※判定区分

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

判定区分Ⅳの施設と措置状況(1巡目:平成26～30年度)

- 平成26年度 5施設、すべて通行止め解除、橋梁4橋は架替・修繕を実施、本宮ト利は平成26年度に修繕を完了
- 平成27年度 緊急措置（大型又は一般車両通行止めなど）を実施、修繕工事、応急補修により、8橋で通行止め及び通行規制を解除
2橋については、市道廃止
- 平成28年度 緊急措置（幅員規制など）を実施
- 平成29年度 通行止めを実施、架替を実施、通行止め解除
- 平成30年度 なし

<平成28年度 判定区分Ⅳのリスト>

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
兵庫県養父市	岡橋 (おかばし)	市道 大坪稻津線	1973年	主桁（木製）の一部の著しい腐食による欠損。 床版（コンクリート）の亀裂。	現在、幅員規制実施中（軽自動車以上通行止） R1 架替工事予定 (R2.3完成予定)
兵庫県南あわじ市	天野橋 (あまのばし)	市道 市98号線	不明	主桁の著しい腐食	現在、幅員規制実施中 R1～ 架替工事中 (R1.10完成予定)

<平成29年度 判定区分Ⅳのリスト>

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
兵庫県神戸市	船倉橋 (ふなくら)	市道 山田里732号線	不明	床版の木材が腐食 下部工の洗掘が激しい	現在、通行止め実施中 H31.1 架替工事完了 通行止め解除

※判定区分

区分	状態
I	健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態