内訳（箇所別調書）

直轄河川重要水防箇所　個所別調書

事務所名：紀南河川国道事務所

① 図面対応番号 R8版	② 河川名	③ 左右岸	④ 種　別	⑤ 重要度	⑥ 地　先　名	⑦ 距離杭	⑧ 延　長 (m)	⑨ 対象流量 (m3/s)	⑩ 対象とする流量を現河道に流した時の水位※ (T.P.+m)	⑪ 現堤防高（桁下高）※ (T.P.+m)	⑫ 計画堤防余裕高 (m)	⑬ 担当出張所	⑭ 備　考
1	熊野川	左	越水（溢水）	B	三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿～成川	0.2k-100　～　1.8k+100	1,800	24,000 (1.0k)	6.927	7.89	2.00	新宮河川国道	
2	熊野川	右	越水（溢水）	B	和歌山県新宮市あけぼの～池田	0.2k-100　～　1.4k+100	1,400	24,000 (0.8k)	6.347	7.65	2.00	新宮河川国道	
3	熊野川	右	越水（溢水）	B	和歌山県新宮市阿須賀	1.8k-100　～　1.8k+100	200	24,000 (1.8k)	8.340	9.15	2.00	新宮河川国道	
4	熊野川	右	越水（溢水）	B	和歌山県新宮市船町	2.4k-100　～　2.4+100	200	24,000 (2.4k)	10.031	12.03	2.00	新宮河川国道	
5	熊野川	右	越水（溢水）	B	和歌山県新宮市船町	3.0k-100　～　3.4k+100	600	24,000 (3.2k)	11.643	13.36	2.00	新宮河川国道	
6	熊野川	左 右	工作物	B	三重県南牟婁郡紀宝町成川～和歌山県新宮市阿須賀	1.6k+40　～　1.6k+172	132	24,000 (1.6k)	8.241	(11.42) (9.70)	2.00	新宮河川国道	ＪＲ熊野川橋梁
7	熊野川	左 右	工作物	B	三重県南牟婁郡紀宝町成川～和歌山県新宮市船町	2.2k+57　～　2.2k+81	24	24,000 (2.2k)	9.425	(10.16) (10.11)	2.00	新宮河川国道	熊野大橋
8	熊野川	右	陸閘	要注意	和歌山県新宮市船町	2.2k+100		24,000 (2.2k)	9.707	11.69	2.00	新宮河川国道	船町第２陸閘（下流）
9	熊野川	右	陸閘	要注意	和歌山県新宮市船町	2.2k+150		24,000 (2.2k)	9.869	11.69	2.00	新宮河川国道	船町第２陸閘（上流）
10	熊野川	右	陸閘	要注意	和歌山県新宮市船町	2.4k+10		24,000 (2.4k)	10.060	12.03	2.00	新宮河川国道	船町第１陸閘
11	熊野川	左	越水（溢水）	B	三重県南牟婁郡紀宝町鮒田	3.0k-100　～　3.2k+100	400	24,000 (3.0k)	11.446	13.16	2.00	新宮河川国道	
12	熊野川	左	越水（溢水）	A	三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖	4.2k-100　～　4.6k+100	600	24,000 (4.4k)	15.033	13.76	2.00	新宮河川国道	4.5k付近に1軒
13	市田川	左 右	工作物	B	和歌山県新宮市田鶴原1丁目	1.3k+84		140 (1.3k)	3.818	(4.24) (4.28)	0.60	新宮河川国道	田鶴原橋
14	市田川	左 右	工作物	B	和歌山県新宮市下田1丁目	1.5k		120 (1.5k)	3.974	(4.21) (4.28)	0.60	新宮河川国道	ＪＲ市田川橋梁　紀勢本線
15	市田川	右	越水（溢水）	B	和歌山県新宮市下田町	2.0k-40　～　2.0k	40	120 (2.0k)	4.426	4.87	0.60	新宮河川国道	
16	相野谷川	左 右	工作物	B	三重県南牟婁郡紀宝町高岡	2.2k+89		580 (2.2k)	4.491	(4.98) (4.97)	0.60	新宮河川国道	明和橋
17	相野谷川	左	越水（溢水）	B	三重県南牟婁郡紀宝町高岡	2.2k-100　～　2.8k+100	800	580 (2.4k)	4.590	4.98	0.60	新宮河川国道	前回時は輪中堤整備による水位上昇のため検討対象外
18	相野谷川	右	越水（溢水）	B	三重県南牟婁郡紀宝町高岡	3.2k-100　～　3.6k+100	600	580 (3.2k)	5.108	5.47	0.60	新宮河川国道	一連区間でB設定
19	相野谷川	左 右	工作物	B	三重県南牟婁郡紀宝町大里	3.8k+32		480 (3.8k)	5.786	(6.25) (6.25)	0.60	新宮河川国道	東下橋
20	相野谷川	左	越水（溢水）	B	三重県南牟婁郡紀宝町大里	3.6k-100　～　4.2k+100	800	480 (3.8k)	5.725	6.13	0.60	新宮河川国道	
21	相野谷川	左 右	工作物	B	三重県南牟婁郡紀宝町大里	4.2k+66		480 (4.2k)	6.169	(6.74) (6.74)	0.60	新宮河川国道	相川橋
22	相野谷川	左	越水（溢水）	B	三重県南牟婁郡紀宝町大里	5.6k+60　～　5.7k	40	320 (5.7k)	9.631	9.99	0.60	新宮河川国道	
23	相野谷川	左	新堤防・破堤跡・旧川跡	要注意	三重県南牟婁郡紀宝町高岡	1.8k-32　～　2.2k	432	580 (2.0k)			0.60	新宮河川国道	旧川跡 輪中提（高岡）
24	相野谷川	右	陸閘	要注意	三重県南牟婁郡紀宝町鮒田	0.6k		580 (0.6k)			0.60	新宮河川国道	弁慶橋陸閘 輪中提（鮒田）
25	相野谷川	右	陸閘	要注意	三重県南牟婁郡紀宝町鮒田	0.85k		580 (0.8k)			0.60	新宮河川国道	鮒田西陸閘 輪中提（鮒田）
26	相野谷川	左	陸閘	要注意	三重県南牟婁郡紀宝町高岡	1.6k		580 (2.0k)			0.60	新宮河川国道	高岡第一陸閘 輪中提（高岡）
27	相野谷川	左	陸閘	要注意	三重県南牟婁郡紀宝町高岡	2.2k		580 (2.2k)			0.60	新宮河川国道	高岡第二陸閘 輪中提（高岡）
28	相野谷川	右	陸閘	要注意	三重県南牟婁郡紀宝町大里	3.95k		480 (4.0k)			0.60	新宮河川国道	大里陸閘 輪中提（大里）