丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画の進捗状況

資料2-1

分類		枝番号		実施内容		実施箇所	実施主体/事業執行者（事業予算等）	着手時期	R8年度の整備内容 ※1	事業費 ※1 全体	R7度迄 ※2	R8度【計画】	整備量 ※1 全体	R7度迄 ※2	R8度【計画】	進捗率 ※3 R7度迄	R8度見込	備考
Ⅰ誰もが安心して住み続けられる地域	道路網の整備	①	1	工事用道路として利用した県道中河内木之本線（道路原形復旧及び改良）		中河内～菅並	水資源機構・滋賀県	H29年度～	道路原形復旧及び改良	34億円	27.16億円	5.32億円	13.5km	12.3km	0.23km	80%	96%	R7年度迄には、整備不要箇所3.85kmを含む。
		①	2	県道中河内木之本線（道路補修）	歩道用転落防止柵の補修	菅並から下丹生	滋賀県	H29年度～	歩道用転落防護柵					1156m	92m			
					歩車道境界ブロックの補修				R4年度完了					242m				
					落石防護対策				R元年度完了		2.06億円	0.08億円	168m	168m				
					道路排水対策				R3年度に路肩拡幅を実施し、除雪作業とあわせて排水状況を経過観察する。									
					消雪施設整備				H30年度完了				2箇所	2箇所				
					道路融雪（地中熱）	上丹生	滋賀県（国交付金を含む）	R元年度～	R3年度完了	1.78億円	1.78億円		92m	92m				
		②	1	工事用道路として利用した市道洞寿院線（舗装修繕）		菅並	水資源機構	H30年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.11億円		1,800m2	1,800m2		100%	100%	進捗率は、整備量ベース
		②	2	工事用道路として利用した市道奥川並線（路肩補修等）		田戸～奥川並	水資源機構 長浜市（国補助金を含む）	H29年度～	R5年度完了。		0.39億円	0.00億円	55箇所	37箇所	0箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース
		②	3	市道菅並線	側溝改修	菅並	長浜市（県交付金を含む）	H30年度～	R元年度完了				0.06km	0.06km				
		②	4	市道上丹生摺墨線他	舗装修繕	摺墨～上丹生	長浜市（国・県交付金を含む）		R8～9年度以降実施予定　510m（3,600m2）					5,330m2	－			H30年度～R9年度予定
					消雪施設整備	摺墨	長浜市（県交付金を含む）	H30年度～	R元年度完了				1箇所	1箇所				
					落石雪崩対策	摺墨	長浜市（国・県交付金を含む）		R3年度完了				1箇所	1箇所				
					土砂流出対策	上丹生	長浜市（国・県交付金を含む）		R3年度完了	9.24億円	5.82億円	0.85億円	2箇所	2箇所		64%	73%	
		②	5	市道西村線他	消雪施設整備	上丹生	長浜市（国・県交付金（R8年度～余呉地域振興事業交付金）を含む）	H30年度～	舗装本復旧工事を実施中。 消雪ポンプ、制御盤、電気設備設置等予定。				1300m	540m	－			R3年度～R10年度予定
		②	6	市道下丹生上丹生線	消雪施設整備	下丹生	長浜市（国・県交付金を含む）	H30年度～	R2年度完了				0.55km	0.55km				
					舗装修繕				R3年度完了				5,391m2	5,391m2				
		③	1	県道杉本余呉線	バイパス整備	杉本～上丹生	滋賀県（国交付金を含む）	R2年度～	環境調査、トンネル工事を実施予定。	100.0億円	17.24億円	14.43億円	1.78km	0.18km	0.82km	17%	32%	進捗率は、整備量ベース
	高時川の整備	④	1	高時川の河川改良	護岸整備等	中河内、菅並～下丹生	滋賀県（個別補助事業・国交付金を含む）	H29年度～	河道掘削、河川改修の詳細設計等		6.14億円	1.30億円		200m	0m			
		④	2	高時川の維持管理	浚渫、樹木伐採	中河内、菅並～下丹生	滋賀県	H29年度～	堆積土砂撤去（浚渫）		4.62億円	0.50億円		30,170m3	3,490m3			
					護岸補修				護岸補修					613m	0m			
					濁水対応	高時川流域	滋賀県	R4年度～	個々の濁水対策の実施、モニタリングの継続と効果の検証 大音波谷川における治山工事の実施（谷止工1基を施工）			0.42億円	1基		1基		100%	
					堰堤再整備	針川	整備局	R5年度～	R7年度完了									
					流域の山腹崩壊、河川堆砂・河床状況等の調査	高時川流域	整備局・滋賀県	R4年度～	R5年度完了									
		④	3	妙理川の維持管理		菅並	滋賀県	H30年度～	護岸整備等をR3年度完了。引き続き、浚渫等の維持管理を行う。		0.87億円	0.01億円		2,480m3	0m3			
		⑤	1	瀬切れ対策 （魚類の一時避難場所およびみお筋の確保,水利調整）		高時川	整備局・滋賀県	H29年度～	R2からのモニタリング結果等を踏まえ、 河川改修と合わせた河道形状の工夫（掘削など）について検討する（滋賀県） リアルタイムの水利用情報と濁水予測情報を組み合わせ、効率的な濁水対応と効果的な水資源の利活用を推進するため、農業用水路に水位計を設置し、高時川の利水状況の確認を行っている。（整備局）		1.52億円	0.01億円		1箇所	0箇所			
	安心・安全な生活のための環境整備	⑥	1	生活関連施設等の整備	集落内道路整備	摺墨	長浜市（国・県交付金を含む）	H30年度～	集落内生活道路整備済み。今後、一部補完工事実施予定。	市道丹生小谷線他（②4）の事業費に含む			0.46km	0.46km				R7年度に実施予定
		⑥	2	生活関連施設等の整備	消雪施設整備、除雪機械配備	東野	地域の取組を支援<長浜市（県交付金）>	R元年度～	R5年度完了		0.21億円			600m2	1台			消雪整備代替え：東野北畑地域支援限定事業として実施
		⑥	3	生活関連施設等の整備（工事用道路で利用した道路原形復旧の一環）	舗装修繕等	菅並	水資源機構	R元年度～	R元年度完了	追加的事業費の内数	0.02億円		1箇所	1箇所		100%	100%	進捗率は、整備量ベース
		⑥	4	生活関連施設等の整備	用水路改修	摺墨	地域の取組を支援<整備局・滋賀県・水資源機構で調査中>	R元年度～	R5年度完了		0.03億円							
		⑥	5	余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援 ※「余呉地域振興に係る検討プロジェクトチーム」において、余呉地域振興の全体像（案）を作成（R5年5月）	余呉地域の拠点づくり	中之郷他	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R元年度～	余呉やまなみセンター周辺の公共施設の利活用について検討									中長期的な計画は今後検討
		⑨	1	保健および福祉の向上	医療提供体制の確保	余呉地域	長浜市	R8年度～	中之郷歯科診療所内設備整備（チェアユニット等）	0.06億円		0.06億円						
Ⅱ個性ある産業が息づく地域	自然・文化・歴史を活かした地域振興	⑩	1		余呉地域の特産品化	余呉地域	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R4年度～	R5年度完了	0.07億円	0.07億円					100%	100%	
		⑪	1				地域・長浜市の取組を整備局が支援	R元年度～	余呉まちづくり推進会議・地域の取り組みに関して必要な支援を実施		0.09億円	0.02億円						長浜市水源地域振興事業交付金
					余呉湖周辺の観光誘客に向けた取組み	下余呉、川並ほか	地域・長浜市・滋賀県	R4年度～	余呉湖周辺の利活用のためのトイレ整備を実施 余呉湖荘跡地周辺の芝生広場の管理運営 民間事業者による宿泊施設の稼働	0.15億円	0.15億円					100%	100%	事業費は市施工分：旧農林漁業体験実習館跡地芝生化等公園整備
										0.71億円	0.32億円	0.39億円				45%	100%	事業費は県施工分：余呉湖総跡地トイレ整備等
		⑪	8	余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援	ウッディパル余呉及び妙理の里観光客誘致	中之郷、菅並ほか	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R7年度～	R7年度からR8年度にかけてウッディパル余呉他施設等整備検討業務を実施中。	0.27億円	0.09億円	0.18億円						
		⑪	8	※「余呉地域振興に係る検討プロジェクトチーム」において、余呉地域振興の全体像（案）を作成（R5年5月）	余呉地域体験交流拠点整備促進事業	中之郷	地域・長浜市（国・県交付金（余呉地域振興事業交付金）を含む）	R8年度～	◇ウッディパル余呉総合案内所及びコテージ屋根外壁塗装工事	0.11億円		0.11億円						
		⑩ ⑪ ⑫	2 9 1		水源の郷魅力創出事業	余呉地域	地域・長浜市（国・県交付金（余呉地域振興事業交付金）を含む）	R8年度～	◇地域景観の保全・再生 ◇交流・関係人口の創出 ◇地域総産物の普及・拡大、特産品づくり			0.09億円						
		⑪	4		発生土受入地利活用	菅並・上丹生ほか	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R4年度～	整備局・滋賀県・長浜市・水資源機構の四者で協議し、農業での利活用を優先的に検討。R8年度は水資源機構による基盤整備を実施中。民間事業者貸付による、生きがい農園と一体での活用に向けて準備中。	※4	0.25億円					※4		八田部発生土受入跡地利用計画策定業務費のみ計上
		⑬	1		ふるさと絵屏風の作成	菅並他	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R2年度～	R8年度完了									R7年度3地区（余呉、丹生、片岡）すべて完成
		⑬	3		水源地域資料の作成	余呉地域　ほか	地域・長浜市の取組を整備局が支援	R4年度～	公共施設への資料配布を実施した。									
		⑪	2	トレイル道の整備（調査施設撤去時の作業道）		小原、田戸	水資源機構	R元年度～	R3年度完了（原石山横坑閉塞施工に合わせて実施）	追加的事業費の内数	0.01億円	0.00億円	640m	640m	0m	100%	100%	進捗率は、整備量ベース
		⑪	3	河川へのアクセス道の整備（道路原形復旧の一環）		半明～小原	水資源機構	H29年度～	R5年度完了	県道中河内木之本線（①1）の事業費に含む			38箇所	38箇所	0箇所	100%	100%	進捗率は、整備量ベース 被災箇所の補修は除く
		⑪	5	自然保護地を活用したエコツーリズムの実施		小原、田戸	滋賀県	R4年度～	巨木周辺環境整備・保全活動事業の支援 エコツーリズムの推進									
		⑪	6	余呉湖周辺を活用した地域振興プランの検討		下余呉、川並　ほか	滋賀県	R4年度～	野外活動センター跡地の利活用の具体化に向けて検討を実施 余呉湖周辺道路の再整備に向け検討予定									
		⑪	7	エコツアーの歩道整備		小原、田戸	滋賀県	R4年度～	エコツアーのモデル実施に併せて整備									
		⑬	2	ダム事業を通して収集した地域資料の活用		余呉支所ほか	水資源機構ほか	H29年度～	R4年度完了（市及び地元へ資料の引き渡しを実施。）									
Ⅲふるさとを守り育てる地域	水源地域の山林等の保全と維持管理	⑭	1	残存山林の補償		針川、尾羽梨、鷲見、田戸、奥川並、小原	水資源機構	H29年度～	補償説明・補償契約実施	追加的事業費の内数								
		⑭	2	残存山林の寄付引き受け		針川、尾羽梨、鷲見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～	残存山林の寄付による引き受け									
		⑭	2	残存山林の維持管理		針川、尾羽梨、鷲見、田戸、奥川並、小原	滋賀県	R2年度～	自然保護地として保全・活用									
		⑭	3	買収済み用地の引継ぎ		針川、尾羽梨、鷲見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	水資源機構・滋賀県	R元年度～	R4年度完了（滋賀県と水資源機構で譲渡契約を締結。登記済）									
		⑭	3	買収済み用地の維持管理		針川、尾羽梨、鷲見、田戸、奥川並、小原、菅並・半明	滋賀県	R4年度～	今までと同様の維持管理を継続 県において、県道敷き、河川敷き、自然保護地の区分けに着手									
		⑭	4	集落跡地の整備（道路原形復旧の一環）		半明、針川、尾羽梨、鷲見、田戸、奥川並、小原、中河内	水資源機構	R元年度～	奥川並、鷲見及び田戸地区の整備を行い、集落跡地の整備を完了予定。	県道中河内木之本線（①1）の事業費に含む			8箇所	5箇所	3箇所	63%	100%	進捗率は、整備量ベース
		⑭	5	林道横山岳線の整備		木之本～菅並	滋賀県	実施計画策定以前から着手している事業	余呉工区の林道整備		4.15億円	0.4億円	13.0km	10.8km	0.04km	83%	84%	進捗率は、整備量ベース
		⑭	6	付替県道妙理谷工区の管理		菅並	水資源機構・滋賀県	R元年度～	安全対策・利活用方法のための整備	追加的事業費の内数								
		⑮	1	発生土受入地の利活用策に沿った基盤整備等		北海道、八田部	水資源機構	H29年度～	八田部は、R8年度末までに跡地の利活用計画を踏まえた基盤整備を実施予定。北海道は、R5.11.29に滋賀県と水資源機構で譲渡契約を締結し、土地を引き渡した。	追加的事業費の内数								

：令和8年度中に完了する事業
：実施中の事業
：維持管理関係事業
：今後も引き続き実施する事業