【　積算内訳書　】

工事名称　　Ｒ８明石維持出張所改修工事

工事場所　　兵庫県神戸市西区森友1-153

工期　　契約締結日の翌日から令和９年１月２９日まで

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直接工事費	1	式	4,108,474	
計			4,108,474	
共通費				
共通仮設費	1	式	364,057	
現場管理費	1	式	2,333,319	
一般管理費等	1	式	1,274,150	
計			3,971,526	
工事価格	1	式	8,080,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎改修	1	式	4,108,474	
計			4,108,474	

庁舎改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	191,300	
防水改修	1	式	3,917,174	
計			4,108,474	

庁舎改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	191,300	
計				191,300	
防水改修	撤去	1	式	137,834	
防水改修	改修	1	式	3,779,340	
計				3,917,174	