

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月11日
契約業者名	前田建設工業(株)関西支店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-30
工事の名称	足羽川ダム水海川貯砂ダム工事
工事場所	福井県今立郡池田町水海地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、水海川の分水堰上流に貯砂ダムを配置する工事である。
工 期 (自)	令和 4年 7月21日
工 期 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	1,609,960,000円(税込み)
変更金額	+ 266,420,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,876,380,000円(税込み)

変 更 理 由

・砂防土工において、当初土砂・軟岩部の掘削を想定していたが、現地調査の結果、軟岩・硬岩部の掘削量が増加
・軟岩・硬岩部の掘削量増加に伴い工程が延びたことで、仮設工の賃料期間が増加
したことによる変更